

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 170	Fecha Informe: 10-08-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 10 DE AGOSTO DEL 2019

Conclusiones:

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE DESARROLLA CON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES, SUB BASE, BASE GRANULAR, EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERA PARA RELLENOS, COLOCACIÓN DE ACERO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ALCANTARILLAS; SE CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, CONTANDO CON CISTERNAS PARA EFECTUAR EL RIEGO DE LA VÍA, EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA Y ACCESOS; COLOCANDO LAS SEÑALES PREVENTIVAS TEMPORALES EN LOS PUNTOS CRÍTICOS, EN LAS ZONAS DE TRABAJO Y DESVÍOS.

Recomendaciones:

ACELERAR LOS TRABAJOS YA QUE SE TIENE RETRASO DEL MAS DEL 28% DE LO PROGRAMADO, DEBE REALIZAR LA RE PROGRAMACIÓN.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:

1

a -0.30 de la rasante, ubicado en la progresiva km 2+000, riego extendido y compactado de material de relleno o cuerpo del terraplén.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2019

Actividades:
Cuneta tipo II

CDescripcion_____:

2

Perfilado lado derecho para el encofrado y vaciado de cuneta en la progresiva km 11+520

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2019

Actividades:
Cuneta

CDescripcion_____:
Encofrado con cerchas de madera en la progresiva km 13+780 lado izquierdo

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2019

Actividades:
Base granular

CDescripcion_____:
Extendido y compactado de material anti contaminante para base granular ubicado en la progresiva 16+000

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2019

Actividades:
 Base granular

CDescripcion_____:
 Extendido y compactado de material anti contaminante para base granular ubicado en la progresiva km 21+200

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2019

Actividades:
 Sub base granular

CDescripcion_____:
 Riego y compactado de material para sub base en la progresiva km 24+260

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Compactado del material de relleno en la progresiva km 27+500

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2019

Actividades:
Puente Untave (L=90.00 m)

CDescripcion_____:
Relleno compactado en estribo izquierdo para el posterior perforado de pilotes de este estribo, ubicado el puente en la progresiva km 40+050

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 10-08-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla tipo TMC 36 ubicado progresiva km 42+740 relleno estructural

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-08-2019