

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 169	Fecha Informe: 12-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Se realiza las visitas de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y de los adicionales aprobados como: mejoramientos de suelos , construcción de sub-bases y bases, imprimación asfáltica, pavimentación con asfalto en caliente, construcción de cunetas rectangulares y trapezoidales, mandiles emboquillados , excavaciones, rellenos, encofrado y desencofrado, transportes.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial continua con la ejecución de las partidas del contrato principal y los adicionales 1,2,4 y 5 donde hoy han pavimentado la segunda capa de asfalto hasta la progresiva 73+800 (1,6 kms en una franja) . El clima de hoy es nublado (En la madrugada llovió en casi todo el tramo) sin embargo no ha llovido en horas laborables realizando las actividades con normalidad .

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración Vial realizar la demarcación y señalización de los tramos ya asfaltados puesto que se han incrementado las velocidades de tránsito, para evitar INCIDENTES Y ACCIDENTES.

Se recomienda a la Supervisión la entrega de el CRONOGRAMA DE PERMANENCIA DEL personal técnico y especialistas.

Se recomienda a la Supervisión el cumplimiento de los Recursos de personal y equipos de acuerdo a los términos de referencia

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Construcción de cunetas trapezoidales

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 61+300 a la 61 +500 se realiza la construcción de cunetas trapezoidales de concreto.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Vaciado de cunetas trapezoidales

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 61+800 a la 62+200 se realiza el vaciado de cunetas trapezoidales de concreto

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Colocación de cunetas prefabricadas de concreto.

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 37+790 se realiza la colocación y alineamiento de las secciones de cunetas rectangulares de concreto prefabricados.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Vaciado de paño 5 de baden (lado izquierdo)

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 40+100 se realiza el vaciado de mezcla de concreto en la sección 5 de badén (lado izquierdo)

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Refuerzo metálico en dentellón de baden

CDescripcion_____:
 En la progresiva 40+100 se realiza el refuerzo metálico en el dentellón de entrada al badén.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos

CDescripcion_____:
 En la progresiva 49+100 a la 49+280 se realiza el mejoramiento de los suelos.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Excavación para colocación de alcantarilla

CDescripcion_____:
 En la progresiva 50+450 se realiza excavación para la construcción de la base de la alcantarilla Tuner Liner de 3217 mm

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Vaciado de muro alcantarilla de concreto armado

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 52+450 se realiza el vaciado de la sección superior del muro alcantarilla de concreto armado.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: compactación de relleno (lado derecho)

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 54+554 se realiza la compactación del relleno de alcantarilla en el margen derecho.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Vaciado de emboquillado de concreto (lado izquierdo)

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 54+554 se realiza el vaciado de emboquillado de concreto en su lado izquierdo.

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de Mandil

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 57+900 se realiza la construcción de mandil emboquillado de piedras.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Asfaltado en caliente

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 73+780 se realiza el asfaltado en caliente donde se coloca la segunda capa de asfalto. margen izquierdo de la vía.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-08-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Refuerzo metálico en muro

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 50+550 se realiza el refuerzo metálico para la construcción de muros de concreto armado.

13

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-08-2019