

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 171	Fecha Informe: 14-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

Se realiza las visitas de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y de los adicionales aprobados como: mejoramientos de suelos , construcción de sub-bases y bases, imprimación asfáltica, pavimentación con asfalto en caliente, construcción de cunetas rectangulares y trapezoidales, mandiles emboquillados , excavaciones, rellenos, sub-drenes, encofrado y desencofrado, transportes

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial continua con la ejecución de las partidas del contrato principal y los adicionales 1,2,4 y 5 donde hoy han pavimentado la segunda capa de asfalto hasta la progresas 73+880 en el toda la calzada. Este día amaneció nublado, con lluvias al final de la tarde.

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración Vial realizar la demarcación y señalización de los tramos ya asfaltados puesto que se han incrementado las velocidades de tránsito, para evitar INCIDENTES Y ACCIDENTES.

Se recomienda a la Supervisión la entrega de el CRONOGRAMA DE PERMANENCIA DEL personal técnico y especialistas.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Excavación para la construcción de mandil

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 18+140 se realiza la excavación para la construcción de mandil de concreto emboquillado de piedras

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Excavación para construcción de alcantarilla

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 24+410 se ha realizado la excavación para la construcción de alcantarilla.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Filtro subdren

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 42+700 se realiza la construcción de sub dren en el margen derecho de la via

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Armado de alcantarilla TL de 3,217mm

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 40+450 se realiza el armado de la alcantarilla tuner Liner de 3,217 mm de diámetro.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 14-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Vaciado de emboquillado

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 53+933 se realiza e vaciado de emboquillado de piedras en le margen izquierdo de la via.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 14-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Vaciado de base de alcantarilla

CDescripcion_____:
En la progresiva Km 53+983 se realiza el vaciado de base de concreto para la construccion de cabezal de alcantarilla

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 14-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Relleno compactado en alcantarilla

CDescripcion_____:
En a progresiva Km 54+090 se realiza el relleno compactado utilizando vibroapisonador en zonas de alcantarilla.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 14-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Vaciado de mandil

CDescripcion_____:
En la progresiva KM 58+021.5 se realiza el vaciado de mandil de concreto emboquillado de piedras.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Vaciado de mandil de concreto

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 69+938 lado derecho se realiza el vaciado de mandil de concreto emboquillado de piedras.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Mantenimiento al puente Zarzaico

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 70+174 se realiza el mantenimiento al Puente Zarzaico donde se le ha colocado varillas de fibra de carbono en la superficie de la losa y se realiza la colocacion en la parte inferior del puente.

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Vaciado de concreto en muro

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 70+680 se realiza el vaciado de concreto de zapata de muro de concreto armado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Asfaltado en caliente

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 73+664 se realiza la colocacion de la segunda capa de pavimento de asfalto

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Compactacion de pavimento asfaltico

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 73+300 a 73+700 se realiza la compactacion del pavimento colocado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Imprimacion asfáltica

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 36+000 a la 36+170 se realiza la imprimacion asfáltica en el margen izquierdo de a vía

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-08-2019