



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	46	15-08-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**



Asunto:
reporte diario , correspondiente al día jueves 15 de agosto del 2019

Conclusiones:
Se prosigue con el mismo ritmo en los dos frentes, en el primer frente no se esta trabajando con asfalto ni partidas con el uso de cemento no se tiene ese insumo

Recomendaciones:
En el primer frente se recomienda incrementar mas frentes de trabajo con maquinaria

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-08-2019

Actividades:
Partida, Conformación de la sub base y base

CDescripcion_____:
Tramo del km 122+490 al km 123+640

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-08-2019

Actividades:
Partida, conformación se la sub rasante y sub base

CDescripcion_____:
Del tramo km 134+720 al km 135+990

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
15-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-08-2019

Actividades:
 Del Inicio de obra, negromayo a la primera alcantarilla en ejecución, sin actividad

CDescripcion_____:
 Tramo del km 68+000 al km 74+923.61

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-08-2019

Actividades:
 Construcción de alcantarilla TMC Ø 36"

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 74+923.61

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-08-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 83+000 al km 83 +740

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-08-2019

Actividades:
 Reposición de DME (Desmante de Material Excedente)

CDescripcion_____:
 Ubicación del DME km 83+660

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 15-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de base y sub-base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 86+160 al km 87+020

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 15-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-08-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento y conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 87+020 al km 88+960

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-08-2019

Actividades:
 Partida, construcción de sub drenes

CDescripcion_____:
 Tramo del km 88+960 al km 90+340

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-08-2019

Actividades:
 Partida, Excavación de alcantarilla TMC Ø 72"

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 96+745.75

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-08-2019

Actividades:
 Partida, construcción de la alcantarilla MCA 1x1, mejoramiento de la base de la alcantarilla

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 98+288

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub rasante, sub base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 98+460 al kkm 99+580

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 15-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-08-2019

Actividades:
 Partida imprimado y construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 En el tramo del km 99+580 al km 100+300

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 15-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-08-2019

Actividades:
 Construcción de alcantarilla MCA 1.50x100

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 100+316.99

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-08-2019

Actividades:
Partida, imprimado y construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
En el tramo del km 100+580 al km 101+180

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
15-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-08-2019

Actividades:
Asfaltado a una capa

CDescripcion_____:
Tramo del km 101+180 al km 102+120

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-08-2019

Actividades:
 Partida, asfaltado a dos capas

CDescripcion_____:
 Tramo del km 102+120 al km 121+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-08-2019

Actividades:
 Partida, imprimado y construcción de cuentas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 121+000 al km 122+490

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-08-2019

Actividades:
Partida, imprimado de la base

CDescripcion_____:
Tramo del km 123+640 al km 125+150

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

20

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-08-2019

Actividades:
Tramo sin actividad

CDescripcion_____:
Del km 125+150 al km 131+300

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
15-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

21

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de base y sub base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 131+300 al km 134+720

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 15-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

22

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-08-2019

Actividades:
 Construcción de alcantarilla MCA 1x1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 136+065

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-08-2019

Actividades:
Tramo donde esta ubicada la construcción del puente San genaro

CDescripcion_____:
Del km 145+050 al km 145+270

23

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-08-2019