

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 173	Fecha Informe: 16-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: mejoramientos de suelos, conformación del terraplén, construcción de bases y sub-bases, imprimación asfáltica, pavimentos de asfalto en caliente, construcción de muros de contención, cunetas rectangulares, trapezoidales, excavación, rellenos, encofrados, desencofrados, transporte de material granular.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando actividades del contrato principal y adicionales 1,2,4 y 5 aprobados donde continua con los mejoramientos de suelos y la pavimentación hasta llegar al asfaltado de la vía (Actualmente ha iniciado el asfaltado de la primera capa de asfalto desde la progresiva 57+750 hasta la 58+600), continua también con la construcción de muros de contención y obras de drenaje longitudinal y transversal. El tiempo en la zona es completamente soleado.

Recomendaciones:

Se recomienda nuevamente al Consorcio Integración Vial el inicio de las actividades de DEMARCACION de la via en los tramos asfaltados, y la SEÑALIZACION en las curvas pronunciadas y gibas existentes.

Se recomienda a la Supervisión la entrega de el CRONOGRAMA DE PERMANENCIA DEL personal técnico y especialistas.

Se recomienda a la Supervisión el cumplimiento de los Recursos de personal y equipos de acuerdo a los términos de referencia.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Emboquillado de piedras en entrada de cabezal de alcantarilla de concreto

CDescripcion_____:

1

En la progresiva Km. 1+380 se realiza el vaciado de mezcla de concreto para la construcción de emboquillado de piedras en la entrada de cabezal de alcantarilla.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Vaciado de cunetas trapezoidales de concreto.

CDescripcion_____:

2

En la progresiva Km. 36+690 se realiza el vaciado de mezcla de concreto para el vaciado de cunetas trapezoidales de concreto

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Vaciado de Cunetas trapezoidales.

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 36+740 a la 36+820 se realiza el vaciado de mezcla de concreto para la construcción de cunetas trapezoidales.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Excavación y encofrado para construcción de veredas

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 37+200 se realiza la excavación y encofrado de madera para la construcción de veredas en el Poblado de San Martín.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de tapas fijas de cunetas rectangulares.

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 36+260 a 36+400 se realiza la construcción de tapas fijas de cunetas rectangulares.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Imprimación asfáltica

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 41+230 a la 41+630 se realizó la imprimación asfáltica en el margen derecho de la vía.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 16-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Deflexión utilizando viga benkelman

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 42+280 se toma la deflexión de los puntos a nivel de sub-base utilizando la viga de benkelman

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 16-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Construcción de alcantarilla TMC de 48"

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 52+640 se realiza el armado y construcción de alcantarilla TMC de 48 " para su colocación

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Compactación de Asfaltado en caliente

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 57+790 se realiza la compactación del asfalto en caliente colocado.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Asfaltado en Caliente

CDescripcion_____:
 En la progresiva 57+778 a la 58+400 se realiza el asfaltado en caliente de la primera capa en sus dos margenes.

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-08-2019