

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 176	Fecha Informe: 17-08-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL 17 DE AGOSTO DEL 2019

Conclusiones:

EL LA PRESENTE JORNADA SE VERIFICO LA EJECUCIÓN DE PERFORACIÓN DE PILOTES, EL ACERO DE REFUERZO DE LOS PILOTES Y DEL CONCRETO TREMIE PARA EL VACIADO DE PILOTES, LA SUPERVISIÓN ESTA HACIENDO CUMPLIR LOS PROTOCOLOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MEMORIA DESCRIPTIVA QUE PREVIAMENTE HAN SIDO APROBADOS POR LOS DIFERENTES ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA ACELERAR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y PRUEBAS EN LA PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE, PARA DAR INICIO A ESTAS PARTIDAS VINCULANTES Y TENER MAYOR AVANCE EN LA VALORIZACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-08-2019

Actividades:
Interferencias

CDescripcion_____:

Poste de energía eléctrica interfiriendo el corte en material suelto, ubicado en la progresiva km 2+520

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-08-2019

Actividades:
Cuneta tipo I

CDescripcion_____:

Ubicado en la progresiva km 13+840, compactado y encofrado con cerchas de madera.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-08-2019

Actividades:
 Defensa ribereña gaviones

CDescripcion_____:
 Movimiento de tierras y control de niveles ubicado en la progresiva km 16+260 con una longitud de 54 m

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 18-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-08-2019

Actividades:
 Base granular

CDescripcion_____:
 Capa anti contaminante ubicado en la progresiva km 24+120, conformacion de material para base

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 18-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-08-2019

Actividades:
 Puente Ilinqui (L=36.30 m)

CDescripcion_____:
 Relleno estructural hasta donde indica los planos y falso puente ubicado en la progresiva km 33+760

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 18-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-08-2019

Actividades:
 Puente Untave (L= 90.00 m)

CDescripcion_____:
 Ubicado en la progresiva km 40+050, perforación de pilotes en el estribo izquierdo del puente

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 18-08-2019