

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 175	Fecha Informe: 19-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: mejoramientos de suelos, conformación del terraplén, construcción de bases y sub-bases, imprimación asfáltica, pavimentos de asfalto, construcción de muros de contención, cunetas rectangulares, trapezoidales, excavación, rellenos, encofrados, transportes de material. desencofrados, transporte de material granular.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando actividades del contrato principal y adicionales 1,2,4 y 5 aprobados, donde la pavimentación en el tramo III (zona de trabajo de la Empresa Malaga) se ha paralizado por falta de frentes de trabajo y material PEN, y se ha iniciado la pavimentación en el tramo II (zona de trabajo de la Empresa Johesa) iniciando el asfaltado desde la progresiva 36+000 hasta la 36+375 en tres franjas (margen derecho de la vía), se continua con labores de imprimacion asfáltica, también con la construcción de muros de contención y obras de drenaje longitudinal y transversal.El tiempo en la zona es parcialmente nublado en la madrugadas, mayormente soleado en casi todo el día.

Recomendaciones:

Se recomienda nuevamente al Consorcio Integración Vial el inicio de las actividades de DEMARCACION de la via en los tramos asfaltados, y la SEÑALIZACION en las curvas pronunciadas y gibas existentes.

Se recomienda a la Supervisión la entrega de el CRONOGRAMA DE PERMANENCIA DEL personal técnico y especialistas.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo : Excavacion para la construccion de emboquillado

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 15+340 se realiza la excavacion para la construccion de emboquillado de piedras en la salida de la alcantarilla rectangular de triple celda.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: equipos de asfaltado de johesa

CDescripcion_____:
 En el Km. 36+000 se han ubicado los equipos de pavimentacion para dar inicio al asfaltado en el tramo II

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Barrido y sopleteado de superficie

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 36+300 se realiza el barrido y solpeteado con aire a toda la superficie de la via a asfaltar.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Colocacion de sikaflex en juntas de dilatacion de cunetas

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 36+200 se realiza la colocacion de sikaflex en juntas de dilatacion de cunetas trapezoidales.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Excavacion para la construccion de veredas

CDescripcion _____:
 En la progresiva KM. 37+150 a 37+300 se realiza excavacion para la construccion de veredas

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Conformación para el vaciado de cunetas trapezoidales

CDescripcion _____:
 En la progresiva KM. 38+400 38+600 se realiza la conformacion para el vaciado de mezcla de concreto en la construcción de cunetas trapezoidales.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construccion de cunetas trapezoidales

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM 39+100 a 39+500 se realiza la construccion de cunetas trapezoidales

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Emboquillado de badén (3ra seccion)

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 40+100 construccion de emboquillado de badén (seccion 3) lado izquierdo

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo 40450

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 40+450 se realiza la construccion de alcantarilla Tuner Liner de 3212mm

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-08-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Encofrado de madera para construccion de muro

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 40+550 se realiza el encofrado de madera para la construccion de muro de concreto armado

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Encofrado de muro alcantarilla

CDescripcion _____:
 En la progresiva KM. 50+660 se realiza el encofrado de muro alcantarilla de concreto armado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construccion de solado de losa de aproximacion (Puente San Juan)

CDescripcion _____:
 En la progresiva KM. 56+695 se realiza la construccion de solado de concreto de losa de aproximacion en el Puente San Juan (entrada y salida)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-08-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Construccion de tapas moviles de cunetas rectangulares

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 62+000 a 62+100 se realiza la construccion de tapas moviles de las cunetas rectangulares de concreto armado.

13

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-08-2019

Actividades:
 Visita de verificacion del funcionamiento del laboratorio de la planta de asfalto

CDescripcion _____:
 En la progresiva Km. 24+000 se verifica el funcionamiento del laboratorio de la planta de asfalto, donde se constata la inclusion del técnico de la Supervision (Sr. Juan de la Torre) al laboratorio de asfalto desde el dia de hoy.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Planta de asfalto de la empresa Johesa

CDescripcion _____:
 En la progresiva KM. 24+000 se realiza la visita a la planta de asfalto , que entro en funcionamiento el dia de hoy.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-08-2019