

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	50	20-08-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Reporte de la actividades de obra del día, correspondiente al día martes 20 de agosto del 2019

Conclusiones:

Se mantiene el ritmo de avance en los dos frentes.
En el primer frente falta cemento para activar los frentes de obras de arte, cunetas.
hubo accidente de transito, choque de dos volquetes del frente de NEPTUNO
En el segundo frente asfalto el tramo 147+430 al km 147+780.

Recomendaciones:

Se esta notando la falta de vigías de seguridad en los diferentes frentes de trabajo.
el ritmo de avance de obra no pronostica buen avance de obra para el mes de agosto.
retomar actividades e el primer frente.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

1

Personal Encargado:
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-08-2019

Actividades:
Accidente ocurrido en obra

CDescripcion_____:
Ubicación de la accidente km 122+580

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
20-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

Personal Encargado:
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-08-2019

Actividades:
Conformación de la sub base

CDescripcion_____:
Tramo del km 122+640 al km 122+900

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
Partida relleno alcantarilla

CDescripcion_____:
Ubicación de la alcantarilla km 74+923.61

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
Extracción de material de relleno para mejoramiento de la Sub rasante

CDescripcion_____:
Ubicación de la cantera km 79+000

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
 Partida, movimiento de tierras en la alcantarilla TMC Ø 48".

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 81+705

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
 Conformación de material excedente DME

CDescripcion_____:
 Ubicación del DME km 83+900

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
 Acopio de material cantera Turpo

CDescripcion_____:
 Ubicación de la cantera km 83+450

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
 Parchado de imprimado

CDescripcion_____:
 Tramo del km 84+500 al km 84+560

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales L/I

CDescripcion_____:
 Tramo del km 85+000 al km 85+680

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
 Tramo imprimado de base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 86+680 al km 86+980

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 87+220 al km 87+770

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 88+160 al km 88+230

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento y ensanche sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 88+950 al km 89+100

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
 Ensanche de vía y mejoramiento de la sub rasante ,corte y eliminación

CDescripcion_____:
 Tramo del km 89+260 al km 89+320

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 20-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
 Partida, Armado de acero y encofrado de alcantarilla

CDescripcion_____:
 ubicación de la alcantarilla km 98+288

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
 Partida, excavación en sub drenes

CDescripcion_____:
 Tramo del km 98+940 al km 99+300

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales L/ I

CDescripcion_____:
 Tramo del km 100+140 al km 100+220

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales L/D

CDescripcion_____:
 Tramo del km 101+520 al km 101+520

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 121+260 al km 121+800

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

20

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
 Partida, construcción de alcantarilla tipo MCA de 1x1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 134+060

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 20-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

21

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
Tramo del km 135+500 al km 135+920

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

22

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
Tramo asfaltado

CDescripcion_____:
Tramo del km 147+430 al km 147+780

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-08-2019