



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 176	Fecha Informe: 20-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:





Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: mejoramientos de suelos, conformación del terraplén, construcción de bases y sub-bases, imprimación asfáltica, pavimentos de asfalto, construcción de muros de contención, cunetas rectangulares, trapezoidales, excavación, rellenos, encofrados, transportes de material. desencofrados, transporte de material granular. Visita a campamento de Johesa.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando actividades del contrato principal y adicionales 1,2,4 y 5 aprobados, donde se continua con la pavimentación en el tramo II (zona de trabajo de la Empresa Johesa) continuando el asfaltado desde la progresiva 36+375 hasta la 36+500 en dos franjas (margen derecho de la vía), se continua con labores de imprimacion asfáltica, también con la construcción de muros de contención y obras de drenaje longitudinal y transversal. El tiempo en la zona es parcialmente nublado en la madrugada, mayormente soleado en casi todo el día.

Recomendaciones:

Se recomienda nuevamente al Consorcio Integración Vial el inicio de las actividades de DEMARCACION de la vía en los tramos asfaltados, y la SEÑALIZACION en las curvas pronunciadas y gibas existentes.

Se recomienda a la Supervisión la entrega de el CRONOGRAMA DE PERMANENCIA DEL personal técnico y especialistas en obra.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Construccion de emboquillado de alcantarilla rectangular de triple celda.

CDescripcion_____:

1

En la progresiva KM. 15+340 se realiza la construccion de emboquillado de piedras en alcantarilla rectangular de triple celda

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Asfaltado

CDescripcion_____:

2

En las progresivas Km. 36+000 a 36+170 y 36+230 a 36+380 se ha colocado la primera capa de asfalto en el margen derecho de la vía.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Visita al laboratorio de asfalto

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 24+000 se ha puesto en funcionamiento la oficina de la Supervision, laboratorio de asfalto y planta.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Asfaltado

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 36+375 se continua el asfaltado en caliente de la primera capa en el margen derecho de la vía.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Encofrado y excavacion para la construccion de veredas.

CDescripcion_____:

5

En la progresiva Km. 37+165 a la 37+220 se realiza la excavacion y encofrado para la construccion de veredas.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Vaciado de cunetas trapezoidales

CDescripcion_____:

6

En la progresiva KM. 39+050 a 39+925 se realiza el vaciado de cunetas trapezoidales de concreto.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Encofrado y excavacion de cunetas trapezoidales

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 39+600 se realiza el encofrado y excavacion para la construccion de cunetas trapezoidales de concreto

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construccion de base

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 42+260 se realiza la construccion de base granular en un tramo de 300 m.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Vaciado de emboquillado en batea (seccion 4)

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 40+100 se continua con el emboquillado en el lado izquierdo del badén

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Compactacion del asfalto

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 36+440 se continua con la compactacion y extendido del asfalto en caliente

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-08-2019