



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 178	<b>Fecha Informe:</b> 22-08-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	<b>Personal Encargado:</b> BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN					
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>				

**Asunto:**

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: mejoramientos de suelos, conformación del terraplén, construcción de bases y sub-bases, imprimación asfáltica,, construcción de badén , cunetas rectangulares, trapezoidales, excavación, rellenos, encofrados,transportes de material. desencofrados, transporte de material granular. Visita a la planta de asfalto y laboratorio de asfalto de Johesa.

**Conclusiones:**

La empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando actividades del contrato principal y adicionales 1,2,4 y 5 aprobados, donde se ha paralizado momentaneamente la pavimentación en el tramo II ( zona de trabajo de la Empresa Johesa) llegando el asfaltado desde la progresiva Km. 36+000 a 36+170 y 36+230 a 36+380 ( en toda la calzada ), se continua con labores de imprimación asfáltica, también con la construcción de obras de drenaje longitudinal y transversal. El tiempo en la zona es despejado.

**Recomendaciones:**

Se recomienda al Consorcio Integración Vial la entrega de los programas de trabajo de la semana a la supervisión.  
Se recomienda nuevamente al Consorcio Integración Vial el inicio de las actividades de DEMARCACION de la via en los tramos asfaltados, y la SEÑALIZACION en las curvaspronunciadas y gibas existentes.  
Se recomienda a la Supervisión la entrega de un CRONOGRAMA DE PERMANENCIA DEL personal técnico y especialistas en obra.

### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-08-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Visita a Cantera Mishollo ( Zona de chancado y zarandeo )

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

A 1.5 km de la progresiva KM. 0+000 se ubica la cantera Mishollo donde la planta de chancado y zarandero de material granular el día de hoy paralizó actividades por mantenimiento, En este sitio se preparan los materiales para el asfalto y agregados para el concreto .

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

22-08-2019

1



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-08-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Equipos de pavimentación ( Estacionados )

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva 36+980 se han estacionado los equipos de pavimentación de asfalto porque la planta se ha paralizado el día de hoy, por la falla de una pieza. Se esta buscando el repuesto de la pieza para el reinicio de actividades de asfaltado.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

22-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 22-08-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Excavación y encofrado para la construcción de veredas

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3

En la progresiva KM. 37+340 a 37+420 se realiza el encofrado y excavación para la construcción de veredas en el Poblado de Nuevo San Martín.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
22-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 22-08-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Perfilado y excavación para la construcción de veredas

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

4

En la progresiva Km. 37+500 se realiza el perfilado del talud y excavación para la construcción de veredas en el Poblado de San Martín

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
22-08-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-08-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Planta de concreto

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva KM. 39+600 se realiza la visita a la planta de concreto donde se realiza la mezcla de concreto, colocando los agregados y cemento al camión Mixer, todo esto de acuerdo al diseño de mezcla requerido, todos los volúmenes de los materiales para la mezcla han sido previamente calibrados conjuntamente con la Supervisión de obra. Se toman seis probetas cilíndricas para los ensayos a compresión.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

22-08-2019

5



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-08-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Vaciado de cunetas y sus descargas

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva KM. 39+760 se realiza el vaciado de cunetas y sus descargas de forma trapezoidal.

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

22-08-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-08-2019

**Actividades:**

Visita de verificación de metrados; Construcción de badén y emboquillado de piedras. ( lado izquierdo )

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva KM. 40+100 se ha terminado la construcción del lado izquierdo del badén junto con el emboquillado de piedras, se ha realizado un relleno provisional para dar acceso al transito en la entrada y salida del badén, para poder iniciar las actividades en el lado derecho.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

22-08-2019

7



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 22-08-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Imprimación asfáltica

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva KM. 41+500 se realiza la imprimación asfáltica en el margen izquierdo de la vía, luego se realizará el arenado del mismo.

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
22-08-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 22-08-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Vaciado de cunetas trapezoidales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 44+280 a 44+775 se realiza el vaciado de cunetas trapezoidales

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
22-08-2019





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-08-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Visita a Planta de asfalto

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva KM. 24+000 se realiza la visita a la planta de asfalto donde por la falla de una pieza en un equipo de la planta, se ha paralizado las actividades por el día de hoy. Se espera reiniciar actividades lo mas pronto posible.

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

22-08-2019