

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 179	Fecha Informe: 24-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: mejoramientos de suelos, conformación del terraplén, construcción de bases y sub-bases, imprimación asfáltica, pavimentos de asfalto, construcción de veredas, cunetas rectangulares, trapezoidales, excavación, rellenos, encofrados, transportes de material. desencofrados, transporte de material granular. Visita a la planta de asfalto de Johesa.

Conclusiones:

Se ha reiniciado las labores de asfaltado, ya que se activó nuevamente la planta de asfalto, donde la empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando actividades del contrato principal y adicionales 1,2,4 y 5 aprobados, donde se continua con la pavimentación en el tramo II (zona de trabajo de la Empresa Johesa) continuando el asfaltado desde la progresiva 36+375 hasta la 37+000 (margen derecho de la vía), se continua con labores de imprimación asfáltica desde la progresiva 41+500, también con la construcción de veredas y obras de drenaje longitudinal y transversal. El tiempo es soleado. nublado en la madrugadas, mayormente soleado en casi todo el dia

Recomendaciones:

Se recomienda a la Supervisión la entrega de su plan de trabajo semanal o programación del personal técnico y especialistas que laborará en campo y en las zonas auxiliares de trabajo. Se recomienda al Consorcio Integración Vial o la Supervisión la entrega del resumen ejecutado a tiempo, para realizar su verificación. Se recomienda a la Supervisión la inclusión de sus RECURSOS faltantes, y la incorporación del personal especialista y técnico de acuerdo al tiempo estipulado en los términos de referencia de su contrato.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Planta de asfalto en funcionamiento

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 24+000 se realiza la visita a la planta de asfalto donde ha reiniciado las actividades normales de producción de asfalto en caliente luego de solventar la falla ocurrida el día 22-08-2019.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Asfaltado en caliente

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 37+000 se realiza el asfaltado en caliente de la primera capa de asfalto en el margen izquierdo de la vía.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Liberación de encofrado y excavación de veredas.

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 37+500 a 37+525 la Supervisión realiza la liberación de encofrado y excavación de veredas.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Visita de verificación de actividades ejecutadas: Construcción de veredas

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 37+460 a 37+500 se verifica el vaciado para la construcción de veredas de concreto.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Conformación del terraplén (sub rasante)

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 44+280 a 44+775 se realiza la conformación del terraplén (nivel sub rasante)

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de base

CDescripcion_____:
 En al progresiva Km. 41+600 a la 41+990 se realiza la construcción de base granular. se utiliza una motoniveladora y dos vibrocompactadoras.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de descargas de cunetas trapezoidales.

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 41+620 se realiza la construcción de 30 mts. de descarga de cunetas trapezoidales.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de solado de badén (lado derecho)

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 40+100 se realiza la construcción del solado de badén por el lado derecho, se realiza la excavación de las uñas del badén.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-08-2019