

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e: 60	Fecha Informe: 31-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuaní, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	Personal Encargado: J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS
-------------------------------	---------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte diario de las actividades realizadas en obra, correspondientes a la fecha sábado 31 de agosto del 2019

Conclusiones:

Los dos frentes, tanto la empresa NEPTUNO y la empresa REYNA, PARALIZARON sus actividades, solo se observo un frente de imprimado en el segundo frente y en el primer frente se pudo observar ASFALTADO de aproximadamente de 12 volquetes de producción, que equivalen a 480 m.l.

Recomendaciones:

A la fecha se a podido observar que NO mejoraron sus frentes lo que indica que el mes de agosto definitivamente se entra en RETRAZO, y se recomienda que para el mes siguiente mejoren sus frentes de trabajo, pues se requiere que valoricen mas o menos el 10%

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-08-2019

Actividades:
Partida, imprimado L/D de la base segundo frente REYNA

CDescripcion_____:
Tramo del km 122+480 al km 122+900

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
31-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-08-2019

Actividades:
Frente PARALIZADA

CDescripcion_____:
Ubicación de la maquinaria paralizada km 80+400

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
31-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-08-2019

Actividades:
Frente de conformación de la sub base, PARALIZADA

CDescripcion_____:
Ubicación de la maquinaria paralizada km 88+300

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
31-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-08-2019

Actividades:
Partida, asfaltado de la vía en el primer tramo

CDescripcion_____:
Desde la progresiva km 83+940 al km 84+360

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-08-2019

Actividades:
 Verificación del lavado asfáltico en laboratorio

CDescripcion_____:
 Ubicación de la planta de asfalto km 83+500

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-08-2019

Actividades:
 Frente, mejoramiento y ensanche de vía PARALIZADO,

CDescripcion_____:
 Ubicación de la maquinaria paralizada km 82+230

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-08-2019