

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 169	Fecha Informe: 03-09-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual de obra.

Conclusiones:

Con el apoyo de movilidad brindado por la Consultora Inca LLacta, se realiza la inspección visual de las actividades de construcción de obra en campo; ya que la contratación del servicio de movilidad para transporte de personal se encuentra en proceso.

De las actividades de armado de acero en el estribo izquierdo del puente Tamaña, se aprecia presencia de óxido en un 30% aproximadamente del total de varillas de acero y a lo largo de la longitud de estas, tomándose conocimiento que dicho material ha ingresado al frente de trabajo recientemente (inclusive a obra).

El día de hoy el CSVA, incrementa su personal con un Conserje.

Se realizan actividades de relleno y cubrimiento de los pozos de exploración arqueológica realizados inclusive desde el mes de abril del presente año en el sector San Juan donde se hallaron restos arqueológicos (muros de piedra).

Recomendaciones:

Del óxido presente en las varillas de acero y que estos habrían ingresado recientemente a obra, se sugiere que la supervisión de obra pudiera realizar el informe técnico respecto a los posibles efectos adversos que pudiera presentar en la construcción del estribo del puente teniendo en cuenta que dicho óxido se presenta a lo largo de la longitud de la varilla, así como verificar la calidad de materiales a ser usados en obra

Se sugiere que los especialistas en Puentes de la DS de PVN pudieran verificar la adecuada construcción de obra así como la calidad de los materiales en uso.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-09-2019

Actividades:

Movimiento de tierras: Corte a nivel de piso en el km 94+850 aproximadamente.

CDescripcion_____:

Con el apoyo de una excavadora sobre orugas y volquetes se realiza actividades de corte a nivel de piso en el km 94+850 aproximadamente, se toma conocimiento que el material es eliminado en el DME ubicado en el km 92+300.

Se aprecia también la descarga de ceniza volcánica.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-09-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA Motta

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-09-2019

Actividades:

Movimiento de tierras: Corte a nivel de piso y mantenimiento de vía en los kms 87+600 y 87+220 aproximadamente.

CDescripcion_____:

Los trabajos de mantenimiento de vías se realiza en el km 87+600 aproximadamente con el apoyo de una motoniveladora, un rodillo y un camión cisterna.

2

Con el apoyo de un tractor sobre orugas y volquetes se realiza actividades de corte a nivel de piso en el km 87+600 aproximadamente, se toma conocimiento que el material es eliminado en el DME ubicado en el km 84+460.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 03-09-2019

Actividades:
Armado de acero en estribo izquierdo para construcción de puente tamaña en el km 101+380 aproximadamente.

CDescripcion_____:
Se aprecia la habilitación de andamios y armado de acero para el estribo izquierdo del puente Tamaña.

3 El acero corrugado que se tiene en el frente de trabajo presenta oxido en un 30% aproximadamente del total de varillas de acero y a lo largo de la longitud de estas. Se ha tomado conocimiento que dicho material ha ingresado al frente de trabajo recientemente (inclusive a obra).

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-09-2019