




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
	64	05-09-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**



**Asunto:**

Reporte diario de las actividades realizadas en obra, correspondiente a la fecha jueves 05 de setiembre del 2019

**Conclusiones:**

El primer frente asfalto y esta mejorando sus frentes de trabajo pues se ha notado que realizan trabajos nocturnos, en el segundo frente no se tiene mucha actividad NO hubo asfalto para su ejecución.

**Recomendaciones:**

Se esta mejorando las actividades del primer frente, se espera mejorar en este mes el avance de obra

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

1

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-09-2019

**Actividades:**  
Construcción de cunetas laterales L/I

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 122+340 al km 122+560

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

2

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-09-2019

**Actividades:**  
Partida, mejoramiento de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 81+000 al km 81+140

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-09-2019

**Actividades:**  
 Conformación de banquetas, partida mejoramiento de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 81+240 al km 81+340

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, encofrado del muro de contención en la alcantarilla tipo TMC Ø 48"

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicación del muro de contención en el km 81+705

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-09-2019

**Actividades:**  
Partida, conformación de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 82+720 al km 82+960

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
05-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-09-2019

**Actividades:**  
Partida, eliminación de la alcantarillas antigua

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Ubicación de la alcantarilla km 83+830

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-09-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-09-2019

**Actividades:**  
Partida, conformación de la sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 83+510 al km 83+360

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-09-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-09-2019

**Actividades:**  
Preparación de material de relleno en la cantera TURPO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Ubicación de la cantera km 84+080

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, asfaltado de la vía primera capa

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 85+810 al km 86+350

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-09-2019

**Actividades:**  
 Construcción de cunetas laterales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 86+860 al km 87+180

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, imprimado de la base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 87+610 al km 87+980

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, conformación de la base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 88+030 al km 88+360

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, conformación de la capa base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del tramo km 88+360 al km 88+800

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 90+180 al km 90+300

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019





**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

15

**Personal Encargado:**  
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
05-09-2019

**Actividades:**  
Construcción de sub drenes

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 91+800 al km 92+170

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

16

**Personal Encargado:**  
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
05-09-2019

**Actividades:**  
Partida, excavación zanjas para la construcción de sub drenes

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 93+799 al km 94+015

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

17

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-09-2019

**Actividades:**  
 Construcción de alcantarilla tipo TMC Ø 36"

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicación de la alcantarilla km 95+821.25

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

18

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, acarreo y transporte de material para la conformación de la sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 98+820 al km 99+020

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

19

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, conformación de la sub-base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 99+340 al km 99+560

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

20

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-09-2019

**Actividades:**  
 Construcción de cunetas laterales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 99+860 al km 100+000

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

21

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, encofrado y armado de acero en la alcantarilla tipo MCA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicación de la alcantarilla km 134+627

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

22

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-09-2019

**Actividades:**  
 Ampliación de vía, y conformación de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 137+320 al km 137+520

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

23

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-09-2019

**Actividades:**  
 Tramo, ubicación de la construcción del puente San Genaro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 145+050 al km 145+270

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

24

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-09-2019

**Actividades:**  
 Actividad, bacheado del imprimado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 150+500 al km 151+500

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-09-2019

**Actividades:**  
Re-conformación de la base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 151+500 al km 152+300

25

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-09-2019