



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 171	Fecha Informe: 05-09-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



Asunto:

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual de obra.

Conclusiones:

Con el apoyo de movilidad brindado por la Consultora Inca LLacta, se realiza la inspección visual de las actividades de construcción de obra en campo; ya que la contratación del servicio de movilidad para transporte de personal se encuentra en proceso.

La asistencia del 4.09.2019 del personal profesional, técnico y auxiliar de la Supervisión de obra se adjunta en formato pdf.

De las actividades de construcción de obras de arte (badenes y relleno en muro de contención) se aprecia escasa delimitación del área de trabajo y de circulación vehicular.

Recomendaciones:

De las actividades de construcción de obras de arte que se vienen realizando se sugiere implementar las señalizaciones del área de trabajo, delimitando las áreas de circulación vehicular y de trabajo.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:

Obras de arte: Construcción de losa de aproximación en badén ubicado entre los kms 63+659 @ 63+679 aproximadamente.

CDescripcion_____:

De la construcción de losa de aproximación en el badén ubicado entre los kms 63+659 @ 63+679 aproximadamente, se aprecia actividades de armado de acero, encofrado y control de calidad (niveles) por parte de la Supervisión de obra.

Las actividades son desarrolladas por el sub Contratista Consorcio Nuevo Horizonte.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-09-2019

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-09-2019

Actividades:

Obras de arte: Relleno en muro de contención ubicado entre los kms 63+766 @ 63+781 aproximadamente.

CDescripcion_____:

De las actividades de relleno en muro de contención ubicado entre los kms 63+766 @ 63+781 aproximadamente, se aprecia también lo siguiente:

2

- Junta para muro
- Relleno para estructuras
- Filtro drenante
- Geotextil no tejido

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:

Obras de arte: Excavación para muro de contención ubicado entre los kms 66+570 @ 66+630 aproximadamente.

CDescripcion_____:

De la construcción de muro de contención ubicado entre los kms 66+570 @ 66+630 en el aproximadamente, se aprecia actividades de excavación con el apoyo de una excavadora sobre orugas y volquetes, tomándose conocimiento que el material es eliminado en el DME 53+680 aproximadamente.

Se aprecia también un rodillo que posteriormente sería utilizado en la compactación del nivel de fundación del muro de contención.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-09-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-09-2019

Actividades:
Movimiento de tierras: Corte a nivel de piso en el km 88+320 aproximadamente.

CDescripcion_____:
De las actividades de corte a nivel de piso, estas se realizan con el apoyo de un tractor sobre orugas, una motoniveladora, un rodillo y un camión cisterna, tomansode conocimiento que el material producto de los cortes se elimina en el DME ubicado en el km 84+460 aproximadamente.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-09-2019



Fotos: