

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	65	06-09-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuaní, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Reporte diario de las actividades realizadas en la obra, correspondiente a la fecha, viernes 06 de agosto del 2019

Conclusiones:

El primer tramo, viene mejorando algunos frentes e incluso realizan trabajo por la noche, como son excavación de zanjas para sub drenes, mientras tanto el segundo frente entro en letargo no hay muchos frentes de trabajo.

Recomendaciones:

Se recomienda proseguir el frente de asfaltado en el segundo tramo por la empresa REYNA, así mismo en el primer frente ampliar mas frentes de trabajo en el tramo del km 68+000 al 79+820

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-09-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales L/I

CDescripcion_____:
 Tramo del km 122+200 al km 122+610

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 06-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-09-2019

Actividades:
 Cantera preparación de material para relleno de la vía

CDescripcion_____:
 Ubicación de la cantera km 79+820

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 06-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-09-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 81+000 al km 81+350

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-09-2019

Actividades:
 Conformación del solado de la alcantarilla tipo MCA de 1x1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 82+310

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 06-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-09-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 83+220 al km 83+500

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 06-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-09-2019

Actividades:
 Partida, vaciado de concreto en la alcantarilla tipo MCA de 1x1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 83+575

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-09-2019

Actividades:
 Partida, imprimado de la base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 87+620 al km 88+020

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 06-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-09-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 88+320 al km 88+800

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-09-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 90+120 al km 90+460

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-09-2019

Actividades:
 Construcción de sub drenes

CDescripcion_____:
 Tramo del km 91+800 al km 92+260

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-09-2019

Actividades:
 Partida, relleno y compactado de la alcantarilla TMC

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 95+821

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-09-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 99+021 al km 99+560

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-09-2019

Actividades:
Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
Tramo del km 99+702.5 al km 100+000

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
06-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-09-2019

Actividades:
Construcción de cunetas laterales L/D

CDescripcion_____:
Tramo del km 121+200 al km 121+430

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
06-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-09-2019

Actividades:
 Partida, imprimado de la base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 136+110 al km 136+540

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 06-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-09-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 138+000 al km 138+040

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 06-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-09-2019

Actividades:
 Tramo, ubicado la construcción del puente San Genaro

CDescripcion_____:
 Del km 145+050 al km 145+270

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-09-2019

Actividades:
 Re-conformación de la base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 152+500 al km 153+300

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-09-2019