

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 186	Fecha Informe: 06-09-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: mejoramientos de suelos, conformación del terraplén, construcción de bases y sub-bases, imprimación asfáltica, pavimentos de asfalto, construcción de veredas, cunetas rectangulares, trapezoidales, excavación, rellenos, encofrados, transportes de material, desencofrados, transporte de material granular

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando actividades del contrato principal y los adicionales aprobados 1,2,4 y 5 donde se esta realizando el asfaltado en caliente en las progresivas 40+900 a la 41+400 en el margen derecho de la vía del tramo II y también esta asfaltando en el tramo III , Además esta realizando la construcción de mandiles de concreto emboquillados de piedra, construcción de alcantarillas, cunetas rectangulares, cunetas trapezoidales de concreto, badén y construcción de veredas.

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración vial la inclusión de mas frentes en de trabajo a fin de incrementar los rendimientos de trabajo.

Se recomienda a la Supervisión la integración de todos sus especialistas para el control de calidad y cantidad de las actividades en ejecución.

Se recomienda la pronta incorporación de una camioneta de transporte para el especialista en seguimiento en campo de PROVIAS NACIONAL, el cual se requiere para poder realizar el recorrido en todo el tramo vial , plantas de concreto y asfalto, laboratorios y en todas las zonas auxiliares.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Vaciado de mandil emboquillado en alcantarilla rectangular de triple celda

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 15+320 se realiza el vaciado de mandil de concreto emboquillado de piedras en la zona de taludes de alcantarilla rectangular de triple celda en el Poblado de la Pólvara.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de mandil emboquillado

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 15+340 se verifica la construcción de mandil de concreto emboquillado de piedras en la salida de alcantarilla de triple celda

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Visita a planta de concreto (llenado de mixer)

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 39+000 se realiza la visita a la planta de concreto de la empresa Johesa.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Compactación de asfaltado en caliente

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 41+200 se realiza la compactación de la primera capa de pavimento de asfalto en caliente extendido en el margen derecho de la vía.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Asfaltado en caliente

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 41+290 se realiza la colocación de la primera capa de pavimento de asfalto en caliente, en el margen derecho de la vía.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Vaciado de cunetas trapezoidales de concreto.

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 41+600 se realiza el vaciado de cunetas trapezoidales de concreto.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de cunetas trapezoidales

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 42+000 a 42+380 se realiza la construcción de cunetas trapezoidales de concreto de $F'c = 175 \text{ kg/cm}^2$ a los 28 días .

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: liberación de excavación y encofrado para la construcción de cunetas

CDescripcion_____:

En las progresivas KM. 42+385 a 42+500 , La supervisión realiza la liberación del tramo donde se ha excavado y encofrado con madera, para la construcción de cunetas trapezoidales de concreto.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 06-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de veredas

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 37+500 se realiza la construcción de veredas de concreto en el Poblado de Nuevo San Martín.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 06-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Continuación de construcción de veredas

CDescripcion_____:
 En las progresivas KM. 37+600 a 37650 se continua con la construcción de veredas de concreto en el Poblado de Nuevo san Martín.

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-09-2019