



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 185	<b>Fecha Informe:</b> 02-09-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

INFORME DEL 02 DE SETIEMBRE DEL 2019

**Conclusiones:**

En la jornada se continua realizando los trabajos de mantenimiento de tránsito y seguridad vial, contando con cisternas para efectuar el riego de la vía, equipos para el mantenimiento de la plataforma y accesos; colocando las señales preventivas temporales en los puntos críticos, en las zonas de trabajo y desvíos

**Recomendaciones:**

Se recomienda acelerar los trabajos de instalación y pruebas en la planta de asfalto en caliente, para dar inicio a estas partidas vinculantes y tener mayor avance en la valorización del avance físico de la obra.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-09-2019

**Actividades:**  
Drenaje - Cuneta Tipo IV

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Limpieza, movimiento de tierras y encofrado con cerchas para cuneta tipo IV ubicado entre las progresivas km 11+773 hasta la progresiva km 11+906 133 m lado izquierdo

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
03-09-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-09-2019

**Actividades:**  
Defensa ribereña

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Con gaviones tipo caja ubicado en la progresiva km 16+258

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-09-2019

**Actividades:**  
 Drenaje - Cuneta tipo I

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicación en la progresiva km 19+760 lado izquierdo, encofrado de cerchas para vaciado de cuneta tipo I

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-09-2019

**Actividades:**  
 Sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Conformado de material para sub base granular ubicado en la progresiva km 26+720

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-09-2019

**Actividades:**  
 Puente llinqui

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicado en la progresiva km 3+760 y L = 36.30 m , armado de acero de refuerzo en viga principal

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-09-2019

**Actividades:**  
 Planta de produccion de asfalto

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Instalación y actividades previas

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-09-2019

**Actividades:**  
 Puente Untave

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

ubicado en la progresiva km 40+050 con una luz de L = 90 m. estribo derecho encofrado de panel segundo nivel y armado de acero de refuerzo

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-09-2019

**Actividades:**  
 Sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Conformado de material para sub base granular ubicado en la progresiva km 41+160

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-09-2019

**Actividades:**  
Terraplén

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Conformación de material de corona segunda capa ubicado en la progresiva km 41+650

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-09-2019

**Actividades:**  
Movimiento de tierras

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Corte en roca suelta perfilado (martilleo) ubicado en la progresiva km 42+700

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-09-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

02-09-2019

**Actividades:**

Puente chillihua

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Ubicado en la progresiva km 46+929 desencofrado de paneles del estribo derecho

11

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

05-09-2019