

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 185	Fecha Informe: 02-09-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave- Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-----------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DEL 02 DE SETIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

En la jornada se continua realizando los trabajos de mantenimiento de tránsito y seguridad vial, contando con cisternas para efectuar el riego de la vía, equipos para el mantenimiento de la plataforma y accesos; colocando las señales preventivas temporales en los puntos críticos, en las zonas de trabajo y desvíos

Recomendaciones:

Se recomienda acelerar los trabajos de instalación y pruebas en la planta de asfalto en caliente, para dar inicio a estas partidas vinculantes y tener mayor avance en la valorización del avance físico de la obra.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
 Drenaje - Cuneta Tipo IV

CDescripcion_____:
 Limpieza, movimiento de tierras y encofrado con cerchas para cuneta tipo IV ubicado entre las progresivas km 11+773 hasta la progresiva km 11+906 133 m lado izquierdo

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
 Defensa ribereña

CDescripcion_____:
 Con gaviones tipo caja ubicado en la progresiva km 16+258

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
 Drenaje - Cuneta tipo I

CDescripcion_____:

Ubicación en la progresiva km 19+760 lado izquierdo, encofrado de cerchas para vaciado de cuneta tipo I

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
 Sub base

CDescripcion_____:

Conformado de material para sub base granular ubicado en la progresiva km 26+720

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
 Puente llinqui

CDescripcion_____:
 Ubicado en la progresiva km 3+760 y L = 36.30 m , armado de acero de refuerzo en viga principal

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
 Planta de produccion de asfalto

CDescripcion_____:
 Instalación y actividades previas

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
 Puente Untave

CDescripcion_____:

ubicado en la progresiva km 40+050 con una luz de L = 90 m. estribo derecho encofrado de panel segundo nivel y armado de acero de refuerzo

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
 Sub base

CDescripcion_____:

Conformado de material para sub base granular ubicado en la progresiva km 41+160

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
Terraplén

CDescripcion_____:
Conformación de material de corona segunda capa ubicado en la progresiva km 41+650

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
Movimiento de tierras

CDescripcion_____:
Corte en roca suelta perfilado (martilleo) ubicado en la progresiva km 42+700

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2019

Actividades:

Puente chillihua

CDescripcion_____:

Ubicado en la progresiva km 46+929 desencofrado de paneles del estribo derecho

11

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-09-2019