



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 173	Fecha Informe: 07-09-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:





Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual de obra.

Conclusiones:

Se toma conocimiento que se realiza trabajos de movimiento de tierras en roca fija (voladura de rocas) programado entre las progresivas 111+300 @ 111+360, no se llevó a cabo.

Con el apoyo de movilidad brindado por la Consultora Inka Lacta se realiza la inspección visual de las actividades de construcción de obra en campo; ya que la contratación del servicio de movilidad para transporte de personal se encuentra en proceso.

De la inspección visual realizada en el tramo II de la carretera en construcción (entre los kms 100 @ 153+500 aproximadamente), se aprecia el acopio y retiro de material tales como formas de encofrado de los diferentes frentes de trabajo relacionados a obras de arte (Muro de contención y Badenes).

La asistencia del 6.09.2019 del personal profesional, técnico y auxiliar de la Supervisión de obra - CSVA se adjunta en formato pdf.

De las actividades de construcción en el Pontón Tamaña se aprecia falta de vigías (al momento de la inspección visual realizada), lo cual estaría generando congestión vehicular ya que el tránsito en este tramo es de un solo carril.

Recomendaciones:

Se sugiere que el Contratista pudiera mejorar la seguridad en obra, con la participación de vigías en el Pontón Tamaña, a fin de evitar accidentes en obra.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-09-2019

Actividades:

Construcción de Pontón Tamaña: encofrado y armado de acero en estribo derecho.

CDescripcion_____:

De las actividades de construcción en el pontón Tamaña se aprecian:

- Armado de acero en estribo derecho (para elevación)
- Encofrado en estribo derecho (para elevación)
- No se aprecia vigías en el tramo pese a que en este tramo la circulación vehicular es por un solo carril.
- Se toma conocimiento que el armado de acero y encofrado han sido liberados por la Supervisión de obra para el correspondiente llenado de Concreto.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-09-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
Movimiento de tierras: Corte y perforación en talud en los kms 111+810 y 111+740 respectivamente.

CDescripcion_____:
Las actividades de corte en talud en el km 111+810 aproximadamente, se realizan con el apoyo de una excavadora sobre orugas y volquetes tomándose conocimiento que el material es eliminado en el DME ubicado en el km 107+270.

Las actividades de perforación en talud en el km 111+740 aproximadamente, se realizan de forma manual.



Fecha Toma De Datos:
07-09-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
Protección de bermas en el km 147+650 aproximadamente.

CDescripcion_____:
Del muro de contención ubicado entre los kms 147+623 @ 147+667 aproximadamente, en el que parcialmente se han realizado actividades de relleno, filtros y geotextil se procede con la protección del área de circulación vehicular mediante la acumulación de material alrededor del muro simulando a bermas a fin de evitar accidentes en el tránsito vehicular.

Dichas actividades se realizan en el marco de la posible reducción de personal a realizarse a partir de la semana entrante por parte del Contratista - CVDS

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-09-2019



Fotos: