



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

**Confir ma Bitacora:** Si  
**Nro Informe:** 175  
**Fecha Informe:** 10-09-2019  
**Nombre De La Obra:** Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50  
**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



**Asunto:**

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual de obra.

**Conclusiones:**

El día de hoy se realizó inspección visual en campo con el apoyo de movilidad brindado por la Consultora Inca LLacta ya que la contratación del servicio de movilidad para transporte de personal de obra se encuentra en proceso.

Del recorrido realizado en el tramo I (entre los kms 45+000 @ 100+000 aproximadamente), se aprecia la reducción considerable de los frentes de trabajo, realizándose actividades básicamente de reconstrucción tales como el mejoramiento de vía en el km 84+390 aproximadamente.

Se adjunta en formato pdf La asistencia de la Supervisión de obra - CSVA del personal profesional, técnico y auxiliar correspondiente al 9.09.2019

**Recomendaciones:**

Se sugiere que la Supervisión de obra pudiera verificar que de la reducción de frentes de trabajo (reducción de personal), el cumplimiento del Calendario de Avance de obra, así como evaluar la posibilidad de actualizar el CAO de acuerdo a la Adenda N° 03.

Se sugiere que la Supervisión de obra pudiera valorar los frentes de trabajo pendientes de ejecución.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-09-2019

**Actividades:**

Movimiento de tierras: Excavación a nivel de piso para mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante en el km 90+260 aproximadamente

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

De las actividades de excavación a nivel de piso para mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante en el km 90+260 aproximadamente, se aprecia:

Las actividades se desarrollan con el apoyo de una excavadora sobre orugas y 11 volquetes, tomándose conocimiento que el material es eliminado en el DME ubicado en el km 92+300 aproximadamente.

Un canal de riego de concreto atraviesa el ancho de la plataforma.

Presencia de red matriz de alcantarillado en unos 30.00 m.

Se cuenta con material para mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante, tomándose conocimiento que este fue transportado de la cantera Pachas.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

10-09-2019

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 10-09-2019

**Actividades:**  
Movimiento de tierras: Mantenimiento de vías en el km 84+390 aproximadamente

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Las actividades de mantenimiento de vías en el km 84+390 aproximadamente, se realiza con el apoyo de un rodillo, una motoniveladora y un camión cisterna. Se toma conocimiento que el material de préstamo utilizado en el mantenimiento de vías corresponde a material seleccionado del DME ubicado en el km 84+460 aproximadamente.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
10-09-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

LUZMILA GUERRA  
MOTTA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

10-09-2019

**Actividades:**

Obras de arte: Armado de acero en badén ubicado entre los kms 57+340 @ 57+360 aproximadamente

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se realizan actividades de armado de acero con el uso de conectores en el badén ubicado en el km 57+340 aproximadamente, debido a que parte de los fierros que se encontraban en este se encontraban cortados y en proceso de oxidación.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

10-09-2019

3



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

LUZMILA GUERRA MOTTA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

10-09-2019

**Actividades:**

Obras de arte: Concreto en muro de contención ubicado entre los kms 55+968 @ 55+988 aproximadamente

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

El llenado de concreto en muro de contención de concreto ciclópeo ubicado entre los kms 55+968 @ 55+988 aproximadamente, se realiza con un camión mixer, tomándose conocimiento que el concreto es preparado en la planta de concreto ubicada en el km 84+450 aproximadamente.

Se aprecia también tubo PVC SAC D=3", además del encofrado previamente realizado.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

10-09-2019

4



**Fotos:**