



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 188	Fecha Informe: 10-09-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: mejoramientos de suelos, conformación del terraplén, construcción de bases y sub-bases, imprimación asfáltica, pavimentos de asfalto, construcción de muros de contención, veredas, cunetas rectangulares, trapezoidales, excavación, rellenos, encofrados, transportes de material, desencofrados, transporte de material granular

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando actividades del contrato principal y los adicionales aprobados 1,2,4 y 5 donde se esta realizando la colocación de la segunda capa de asfaltado en caliente en los tramos II Y III, en las progresivas 36+000 a la 36+180 en el margen izquierdo de la vía del tramo II y también esta asfaltando en la progresiva 61+355 a la 61+720 en el margen derecho de la vía del tramo III, Tienen en actividad dos plantas de asfalto: La primera esta funcionando en la progresiva 24+000 y la segunda en la progresiva 83+250 (Punta Arenas) Además esta realizando la construcción de mandiles de concreto emboquillados de piedra, construcción de muros de contención, alcantarillas, cunetas rectangulares, cunetas trapezoidales de concreto, badén y construcción de veredas. El tiempo es soleado, con la presencia de precipitaciones ocasionales de corta duración.

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración vial la inclusión de mas frentes en de trabajo a fin de incrementar los rendimientos de trabajo.

Se recomienda a la Supervisión la integración de todos sus especialistas para el control de calidad y cantidad de las actividades en ejecución.

Se recomienda la pronta incorporación de una camioneta de transporte para el especialista en seguimiento en campo de PROVIAS NACIONAL, el cual se requiere para poder realizar el recorrido en todo el tramo vial, plantas de concreto y asfalto, laboratorios y en todas las zonas auxiliares.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Asfaltado en caliente (lado izquierdo)

CDescripcion_____:
En la 36000 a 36180 se realiza el asfaltado en caliente en el margen izquierdo de la vía.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019

Actividades:
Visita de seguimient en campo: Compactación de asfalto en caliente

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 36+000 a 36+180 se realiza la compactación de asfalto en caliente en el margen izquierdo de la vía

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Transporte de material granular desde Mishollo

CDescripcion_____:
 Se realiza el transporte de material granular desde la Cantera Mishollo hasta la progresiva KM. 42+200 ,Km 58+500, 69+000

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Excavación para la construcción de muro reforzado

CDescripcion_____:
 En al progresiva KM. 31+780 se esta realizando la excavación para la construcción de muro reforzado

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de Muro de Suelo reforzado

CDescripcion_____:
 En al progresiva KM. 22+400 se realiza la construcción de muro reforzado donde descansará una alcantarilla TMC de 72"

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de acceso vehicular

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 37+550 se realiza la construcción de acceso vehicular en el Poblado de Nuevo San Martín

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Excavación y encofrado de veredas

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 37+720 a la 37+760 se realiza la excavación y encofrado para la construcción de veredas

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Vaciado de concreto en veredas

CDescripcion_____:
 En la progresiva 37+560 a 37+590 se realiza el vaciado de concreto para la construcción de veredas.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-09-2019