



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
	70	12-09-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Reporte de las actividades ejecutadas en obra, para el día de hoy correspondiente a la fecha jueves 12 de setiembre del 2019

**Conclusiones:**

En el primer frente se ejecutaron: conformaciones de sub rasante, sub base , base, construcción de alcantarillas tipo MCA, construcción de sub drenes, asfaltado de la vía, en el segundo frente se ejecutaron: conformaciones de sub rasante, re-conformación de la base, construcción de sub drenes, construcción del puente san genaro, asfaltado de la vía.

**Recomendaciones:**

El primer frente prosigue con el mismo ritmo de trabajo, se le recomienda mejorar los frentes de trabajo y ampliar en el tramo del km 68+000 al 80+000, el segundo frente bajo su ritmo de trabajo pero que avanza en el asfaltado de la via, se le recomienda iniciar los trabajos en el tramo del km 131+300 al km 125+150

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-09-2019

**Actividades:**  
 Canteras, preparado de material de relleno

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicación de la cantera km 79+820

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 81+450 al km 81+650

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-09-2019

**Actividades:**  
Partida, armado de acero y encofrado de la alcantarilla tipo MCA de 1x1

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Ubicación e la alcantarilla km 81+945

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-09-2019

**Actividades:**  
Partida, asfaltado primera capa

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 86+340 al km 86+840

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-09-2019

**Actividades:**  
 Construcción de cunetas laterales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 87+220 al km 87+720

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-09-2019

**Actividades:**  
 Transporte de material de base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo de base a conformar km 89+000 al km 89+260

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 12-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-09-2019

**Actividades:**  
Partida, conformación de la sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 89+360 al km 89+550

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-09-2019

**Actividades:**  
Partida, mejoramiento de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 90+440 al km 90+970

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
12-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-09-2019

**Actividades:**  
 Construcción del desfogue del sub dren

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicación del desfogue km 91+800

**Foto1:** **Foto2:** **Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-09-2019

9

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, excavación en roca fija, sanja para sub drenes

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 94+400 al km 94+520

**Foto1:** **Foto2:** **Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-09-2019

10



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

11

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, excavación zanja para la alcantarilla tipo MCA de 1x1

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicación de la alcantarilla km 98+288

**Foto1:** **Foto2:** **Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 12-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

12

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, conformación de la base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 99+300 al km 99+550

**Foto1:** **Foto2:** **Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

13

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-09-2019

**Actividades:**  
 Construcción de cunetas laterales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 99+600 al km 99+700

**Foto1:** **Foto2:** **Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

14

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-09-2019

**Actividades:**  
 Construcción de cunetas laterales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 99+600 al km 99+700

**Foto1:** **Foto2:** **Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-09-2019





**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

15

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-09-2019

**Actividades:**  
 Construcción de cunetas laterales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 121+280 al km 121+430

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

16

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-09-2019

**Actividades:**  
 Construcción de cuentas laterales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 122+440 al km 122+800

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, excavación de sanja para sub drenes

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 133+352 al km 133+410

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, conformación de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 135+930 al km 136+0100

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

19

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, escarificado de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 137+000 al 137+200

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

20

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-09-2019

**Actividades:**  
 Tramo, ubicación la construcción del puente San Genaro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 145+050 al km 145+270

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

21

**Personal Encargado:**  
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
12-09-2019

**Actividades:**  
Partida, asfaltado de la vía.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 151+432 al km 151+802

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

22

**Personal Encargado:**  
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
12-09-2019

**Actividades:**  
Re-conformación de la base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 152+840 al km 152+940

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-09-2019