

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e: 71	Fecha Informe: 13-09-2019	Nombre De La Obra: Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	Personal Encargado: J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS
-------------------------------	---------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte diario de las actividades realizadas en la obra, correspondiente a la fecha viernes 13 de setiembre del 2019

Conclusiones:

En el primer frente se ejecutaron: conformaciones de sub rasante, sub base , base, construcción de alcantarillas tipo MCA, construcción de sub drenes, asfaltado de la vía, en el segundo frente se ejecutaron: conformaciones de sub rasante, re-conformación de la base, construcción de sub drenes, construcción del puente san genaro, asfaltado de la vía.

Recomendaciones:

El primer frente prosigue con el mismo ritmo de trabajo, se le recomienda mejorar los frentes de trabajo y ampliar en el tramo del km 68+000 al 80+000, en el segundo frente se tiene bajo, su ritmo de trabajo pero que avanza en el asfaltado de la vía, se le recomienda iniciar los trabajos en el tramo del km 131+300 al km 125+150

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
Construcción cunetas laterales

CDescripcion_____:
tramo del km 122+310 al km 122+840

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
13-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
Cantera, preparado de material de relleno de la sub rasante.

CDescripcion_____:
Ubicación de la cantera km 79+820

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 80+900 al km 81+000

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
 Partida, armado de acero en la alcantarilla tipo MCA de 1 x 1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 81+945

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
 Partida, relleno y compactado de la alcantarilla tipo MCA de 1 x 1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 83+575

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 87+280 al km 87+860

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
Construcción de cunetas laterales

CDescripcion _____:
Tramo del km 88+540 al km 88+680

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
13-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
Partida, conformación de la sub rasante

CDescripcion _____:
Tramo del km 89+730 al km 90+540

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante y ensanche de vía

CDescripcion_____:
 Tramo del km 91+000 al km 91+200

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
 Partida, excavación de zanja par la alcantarilla tipo MCA de 1 x 1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 98+288

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
 Partida, compactado de base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 99+060 al km 99+300

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 13-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 99+300 al km 99+570

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 121+330 al km 121 +440

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
 Partida, excavación de zanjas para sub drenes

CDescripcion_____:
 Tramo del km 133+340 al km 133+460

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 137+000 al km 137+282

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 13-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
 Partida, escarificado y conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 137+200 al km 137+350

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 13-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
 Tramo, ubicado la construcción del puente San Genaro

CDescripcion_____:
 Del km 145+050 al km 145+270

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
 Partida, asfaltado de la vía

CDescripcion_____:
 Tramo del km 151+803 al km 152+160

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
Re-conformación de la base e imprimado

CDescripcion_____:
Tramo del km 152+840 al km 153+580 final de la obra

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
13-09-2019