



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 189	Fecha Informe: 11-09-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: mejoramientos de suelos, conformación del terraplén, construcción de bases y sub-bases, imprimación asfáltica, pavimentos de asfalto, construcción de muros de contención, muros reforzados, veredas, cunetas rectangulares, trapezoidales, excavación, rellenos, encofrados, transportes de material. desencofrados, transporte de material granular ,

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando actividades del contrato principal y los adicionales aprobados 1,2,4 y 5 donde se esta realizando la colocación de la segunda capa de asfaltado en caliente en los tramos II Y III, en las progresivas 36+300 a la 36+480 en el margen izquierdo de la vía del tramo II y también esta asfaltando en la vía del tramo III , Tienen en actividad dos plantas de asfalto: La primera esta funcionando en la progresiva 24+000 el cual el dia de hoy solo produjo tres volquetes de asfalto y se paralizó por lluvias y la segunda en la progresiva 83+250 (Punta Arenas) Además esta realizando la construcción de mandiles de concreto emboquillados de piedra, construcción de muros de contención , muros reforzados, alcantarillas, cunetas rectangulares, cunetas trapezoidales de concreto, badén y construcción de veredas. El tiempo es nublado, con la presencia de precipitaciones en casi todo el tramo II.

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración vial la inclusión de mas frentes en de trabajo a fin de incrementar los rendimientos de trabajo.
Se recomienda a la Supervisión la integración de todos sus especialistas para el control de calidad y cantidad de las actividades en ejecución.
Se recomienda la pronta incorporación de una camioneta de transporte para el especialista en seguimiento en campo de PROVIAS NACIONAL, el cual se requiere para poder realizar el recorrido en todo el tramo vial , plantas de concreto y asfalto, laboratorios y en todas las zonas auxiliares.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
Visita al laboratorio asfalto y planta de asfalto (Día lluvioso)

CDescripcion_____:

1

En la progresiva KM. 24+000 se realizo la visita a la planta de asfalto y laboratorio , donde suspendieron las actividades por lluvias en la zona.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Transporte de agregados hacia la planta de asfalto

CDescripcion_____:

2

En la progresiva KM. 24+000 se realiza el transporte de agregados para la mezcla asfáltica desde la cantera Mishollo hasta la planta, que se paraliza por el mal tiempo en la zona.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Transporte de agregados para el asfalto

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 24+000 se esta acopiandpo el material granular que se transporta desde la cantera Mishollo

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Encofrado y excavacion para construccion de veredas

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 37+750 se realiza el encofrado y excavacion para construccion de veredas

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Compactacion de relleno para la construccion de veredas

CDescripcion_____:

5

En la progresiva KM. 37+600 a 37+810 en el margen derecho de la vía se realiza la compactacion de relleno para la construccion de veredas.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Excavacion y encofrado para construccion de veredas

CDescripcion_____:

6

En la progresiva Km. 37+780 a la 37+820 se realiza la excavacion y encofrado para la construccion de veredas

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
suelo reforzado

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 24+390 se realiza la construccion de muro de suelo reforzado.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-09-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Construccion de mandil emboquillado

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 25+000 se realiza la construccion de mandil de concreto emboquillado de piedras.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-09-2019