

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|--|---|
| Confirma Bitacora: | Nro Informe: | Fecha Informe: | Nombre De La Obra: | Personal Encargado: |
| | 72 | 14-09-2019 | Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro | J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS |

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Reporte de la actividades realizadas en la obra, correspondiente a la fecha, sábado 14 de setiembre del 2019

Conclusiones:

Se observo que Supervision se presentaron cuatro personas en un solo vehículo, en conclusión se noto la ausencia de la supervision, los trabajos se realizaron solo medio día, así mismo se observo que prosiguen con el mismo ritmo de trabajo, no hubo asfaltado de la vía

Recomendaciones:

Las actividades se mejoraran siempre en cuando de el ejemplo SUPERVISION, así mismo para los dos frentes mejorar su ritmo de trabajo.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-09-2019

Actividades:

Inicio de la obra, Negramayo, hasta la fecha NO se esta trabajando a nivel de la sub rasante, este tramo corresponde al primer frente

CDescripcion_____:

1 Tramo del km 68+000 al km 80+660

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-09-2019

Actividades:

Ampliación de via y mejoramiento sub rasante

CDescripcion_____:

2 Tramo del 80+660 al km 81+020

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-09-2019

Actividades:
 Acabados del muro de contención en la alcantarilla tipo TMC Ø 48"

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 81+705

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-09-2019

Actividades:
 Partida, encofrado de la alcantarilla tipo MCA de 1x1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 81+945

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-09-2019

Actividades:
 Acabados de alcantarilla tipo Marco MCA tres ojos

CDescripcion_____:
 Ubicación de la batería de tres ojos km 83+680

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-09-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 87+200 al km 87+920

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-09-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 88+545 al km 88+720

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-09-2019

Actividades:
 Tramo imprimado de la base

CDescripcion_____:
 Del km 88+780 al km 88+980

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-09-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 89+560 al km 89+730

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-09-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 89+730 al km 90+030

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-09-2019

Actividades:
 Partida, imprimado de la base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 99+060 al km 99+280

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 14-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-09-2019

Actividades:
 Partida, solado de alcantarilla tipo MCA de 1.50 x1.00

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 100+316.99

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado:
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
14-09-2019

Actividades:
Construcción de sub drenes

CDescripcion_____:
Tramo del km 100+400 al km 100+550

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado:
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
14-09-2019

Actividades:
Tramo, ubicación de la construcción del puente San genaro

CDescripcion_____:
Del km 145+050 al km 145+270

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-09-2019