



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	191	13-09-2019	Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: mejoramientos de suelos, conformación del terraplén, construcción de bases y sub-bases, imprimación asfáltica, pavimentos de asfalto, construcción de muros de contención, muros reforzados, veredas, cunetas rectangulares, trapezoidales, excavación, rellenos, encofrados, transportes de material. desencofrados, transporte de material granular ,

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando actividades del contrato principal y los adicionales aprobados 1,2,4 y 5 donde se esta realizando la colocación de la primera capa de asfaltado en caliente en los tramos II Y III, en las progresivas 42+200 a la 42+700 en el margen izquierdo de la vía del tramo II y también esta asfaltando en la vía del tramo III , Tienen en actividad dos plantas de asfalto: La primera esta funcionando en la progresiva 24+000 el cual el día de hoy solo trabajo hasta la una de la tarde y se paralizo por fuertes lluvias y la segunda en la progresiva 83+250 (Punta Arenas). Además esta realizando la construcción de mandiles de concreto emboquillados de piedra, construcción de muros de contención , muros reforzados, alcantarillas, cunetas rectangulares, cunetas trapezoidales de concreto, badén y construcción de veredas. El tiempo es nublado, con la presencia de precipitaciones en casi todo el tramo II a partir de la una de la tarde.

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración vial la inclusión de mas frentes en de trabajo a fin de incrementar los rendimientos de trabajo.

Se recomienda a la Supervisión la inclusión de todos sus especialistas y técnicos a la obra a tiempo completo, se requiere la presencia de ellos para la toma de decisiones ante los diferentes problemas que se presentan al realizar la ejecución de las actividades.

Se recomienda la pronta incorporación de una camioneta de transporte para el especialista en seguimiento en campo de PROVIAS NACIONAL, el cual se requiere para poder realizar el recorrido en todo el tramo vial , plantas de concreto y asfalto, laboratorios y en todas las zonas auxiliares.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Traslado de equipo de pavimentacion (esparcidora)

CDescripcion_____:
 Desde la progresiva Km. 42+500 se realiza el traslado de una esparcidora de pavimentacion hacia el Km. 37+000 se cuenta con dos esparcidoras.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Asfaltado 1ra capa li

CDescripcion_____:
 En la progresiva 42+300 a 42+700 se realiza la colocacion de la primera capa de pavimento de asfalto en caliente , por el margen izquierdo de la vía.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Compactacion de asfalto en caliente.

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 42+400 se realiza la compactacion del asfalto en caliente, por el margen izquierdo de la vía.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
 Visita de verificacion de recursos: Equipo de pavimentacion´(tramo II)

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 42+200 se verifica los recursos para pavimentacion: 2 esparcidoras , 1 tandem, 2 compactadoras de ruedas neumaticas

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construccion de veredas

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 40+200 a 40+360 se realiza la construccion de veredas en la entrada del Poblado de Viejo San Martín

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Cunetas rectangulares de concreto armado construidos

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 40+200 a 40+270 se verifica la construccion de cunetas rectangulares de concreto armado, falta las tapas fijas y moviles

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construccion de cunetas rectangulares

CDescripcion _____:
 En la progresiva KM. 40+270 a 40+340 se realiza la construccion de cunetas rectangulares, donde ya se ha realizado el refuerzo metalico y el encofrado del mismo.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Excavacion, solado y refuerzo metalico en cunetas

CDescripcion _____:
 En la progresiva Km. 40+340 a 40+430 se realiza la excavacion, solado y refuerzo metalico para la construccion de cunetas rectangulares de concreto armado.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Excavacion y encofrado de madera para construccion de veredas

CDescripcion _____ :

9

En la progresiva KM. 40+400 se realiza la excavacion y encofrado de madera para construccion de veredas en la entrada de el Poblado de Viejo San Martín

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Baden lado derecho terminado

CDescripcion _____ :

10

En al progresiva km 40+100 se verifica la ejecucion de la parte derecha del badén de concreto armado, con emboquillado en los lados.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-09-2019