



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 01	<b>Fecha Informe:</b> 16-09-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 16/09/19

**Conclusiones:**

SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 6 FRENTES, EN LAS PROGRESIVAS 74+980, 88+800, 101+060, 103+380, 120+580, 134+780, UTILIZANDO LOS DMEs, 80+900, 124+500 Y 125+200.  
TRABAJOS DE PERFORACIÓN EN LAS PROGRESIVAS 120+950 Y 135+680.  
TRABAJOS DE CONTRAFUERTE EN LOS DMEs 80+900 Y 84+100.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LA UBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO, LOS NUEVOS DMEs. Y TRABAJOS DE LIBERACIÓN DE PREDIOS.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 16-09-2019

**Actividades:**  
Movimiento de Tierras  
Km. 74+990

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
05 volquetes

1



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
16-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 16-09-2019

**Actividades:**  
Movimiento de Tierras  
km. 88+800

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
04 volquetes

2



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
17-09-2019