



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	74	17-09-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Reporte diario de las actividades desarrolladas en obra, correspondiente a la fecha martes 17 de setiembre del 2019

Conclusiones:

Llegando a la obra se hizo el primer recorrido a obra observando los trabajos que realiza el segundo frente de la empresa REYNA, construcción de accesos a las vías de la ciudad de Espinar, en este pequeño recorrido llegamos hasta el km 100+560 donde acaba el asfaltado del primer frente, observándose que este primer frente NO esta laborando, continúan en el segundo día de PARALIZACIÓN posteriormente retornamos a la ciudad de espinar siendo las horas 4:30 de la tarde.

Recomendaciones:

El primer frente continua en su segundo día de PARALIZACIÓN, se recomienda en bien del avance de obra que la empresa NEPTUNO cumpla con el compromiso de los trabajadores puesto que se aproxima el fin del mes para que puedan valorizar y NO entren en RETRASO puesto que ya se encuentran

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-09-2019

Actividades:
Llegando a la obra se hizo el primer recorrido a obra observando los trabajos que realiza el segundo frente de la empresa REYNA, construcción de accesos a las vías de la ciudad de Espinar, en este pequeño recorrido llegamos hasta el km 100+560 donde acaba el asfaltado del primer frente, posteriormente retornamos a la ciudad de espinar siendo las horas 4:30 de la tarde.

1 **CDescripcion_____:**
Ubicación de los accesos en el km 141+510



Fecha Toma De Datos:
17-09-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-09-2019

Actividades:

En la presente fecha se viajo en la movilidad del Monitor de la obra a la ciudad del Cusco para recogerlo al Ing. Javier Elorrieta Carbajal, que llega de la ciudad de Lima y llevarlo a la ciudad de Espinar, que viene en una comisión especial de recorrido a la obra, la presente foto es el tramo final de la obra

2

CDescripcion _____:

Km 153+570

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-09-2019