



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	192	16-09-2019	Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Visita al campamento de Johesa para buscar cuaderno de obra. Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: mejoramientos de suelos, conformación del terraplén, construcción de bases y sub-bases, imprimación asfáltica, construcción de muros de contención, muros reforzados, veredas, cunetas rectangulares, trapezoidales, excavación, rellenos, encofrados, transportes de material desechable . desencofrados, transporte de material granular.

Conclusiones:

Las actividades de asfaltado están paralizadas por falta de material en el tramo II y por falta de frentes de trabajos terminados en el tramo III, La empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando actividades del contrato principal, los adicionales aprobados 1,2,4 y 5 y los mayores metrados No. 4 aprobados donde se esta realizando mejoramientos, conformacion de terraplen, imprimacion, la construcción de mandiles de concreto emboquillados de piedra, construcción de muros de contención , muros reforzados, alcantarillas, cunetas rectangulares, cunetas trapezoidales de concreto, badén y construcción de veredas. El tiempo es completamente soleado.

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración vial la inclusión de mas frentes de trabajo y la compra de materiales a tiempo, a fin de incrementar los rendimientos de trabajo y aprovechar el tiempo soleado.

Se recomienda a la Supervisión la inclusión de todos sus especialistas y técnicos a la obra a tiempo completo, se requiere la presencia de ellos para la toma de decisiones ante los diferentes problemas que se presentan al realizar la ejecución de las actividades.

Se recomienda la pronta incorporación de una camioneta de transporte para el especialista en seguimiento en campo de PROVIAS NACIONAL, el cual se requiere para poder realizar el recorrido en todo el tramo vial , plantas de concreto y asfalto, laboratorios y en todas las zonas auxiliares.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-09-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Visita al DME KM. 18+820

CDescripcion_____:

Se realiza la visita de supervision al DME del Km.18+820 donde se requiere la construccion de cunetas de coronacion adicionales a las existentes para evitar que continúe la socavacion en el terreno.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-09-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Construccion de mandil emboquillado

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 15+280 se realiza el acabado de la construccion de mandil emboquillado de piedras.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-09-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Levantamiento topografico del cauce en Poblado de la Polvora.

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 15+800 se realiza el levantamiento topografico del cauce del canal en el Poblado de la Polvora, donde la empresa Contratista planteara alternativas de solucion en el canal, para proteccion de la calzada asfaltada.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-09-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-09-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Excavacion para la construccion de mandil

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 17+180 se realiza la excavacion para la construccion de mandil de concreto emboquillado de piedra.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-09-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Construccion de muro reforzado

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 24+360 se realiza la construccion de muro reforzado, donde encima del muro se ubicara una alcantarilla tuner liner de 72"

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Encofrado y excavacion para construccion de veredas

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 37+640 a 37+670 se realiza la excavacion para la construccion de veredas de concreto

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Carga y transporte en DME 52+500

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 52+500 se realiza el acopio de material granular desde la cantera Mlshollo y luego se carga y transporta el material hasta la progresiva 58+420 con volquetes mas pequeños.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-09-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Conformacion de terraplén (corona)

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 49+000 a 49+100 se realiza la conformacion del terraplen a nivel de sub-rasante.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-09-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 49+100 a 49+250 se realiza el mejoramiento de los suelos utilizando una motoniveladora

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Perfilamiento y limpieza del talud

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 49+280 se realiza el perfilamiento y limpieza del talud utilizando una excavadora de oruga y volquetes

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Muro de concreto ciclopeo

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 51+635 se ha vaciado un muro de concreto ciclopeo donde solo falta el desencofrado del mismo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-09-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Refuerzo metalico en muros.

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 51+600 se realiza el refuerzo metalico para la construccion de muro de concreto armado

12

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-09-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Emboquillado en salida de alcantarilla

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 51+435.5 se realiza el emboquillado en la salida de alcantarilla de TMC 60"

13

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-09-2019