



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b> Si	<b>Nro Inform e:</b> 02	<b>Fecha Informe:</b> 17-09-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---	------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 17/09/19

**Conclusiones:**

SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 05 FRENTES, KMs, 74+920, 88+900, 101+120, 103+570 y 134+800.  
TRABAJOS EN LOS DMEs, KMs, 84+100, 90+700 y 125+200.  
PERFORACIONES EN LOS KMs, 75+000 y 120+700

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LA REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO Y TRABAJOS DE LIBERACIÓN DE PREDIOS.

### PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

1

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

17-09-2019

**Actividades:**

DME km. 90+700

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

EQUIPOS  
01 TRACTOR

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

17-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

17-09-2019

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS Km. 101+120

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

EQUIPOS:  
02 EXCAVADORAS  
05 VOLQUETES

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

17-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 17-09-2019

**Actividades:**  
Movimiento de Tierras  
km. 103+570

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora, 01 Cargador, 05 Volquetes.

3



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
17-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 17-09-2019

**Actividades:**  
 Movimiento de Tierras  
 km. 134+800

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

**Equipos**  
 01 Excavadora, 01 Tractor, 01 Cargador y 05 Volquetes

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 17-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 17-09-2019

**Actividades:**  
 DME km. 125+200

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

**Equipos**  
 02 Tractores

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 17-09-2019