



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	193	17-09-2019	Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Visita a la oficina de la supervision para buscar cuaderno de obra. Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como:mejoramientos de suelos, conformación del terraplén, construcción de bases y sub-bases, imprimación asfáltica, construcción de muros de contención, muros reforzados, veredas,cunetas rectangulares, trapezoidales, excavación, rellenos, encofrados, transportes de material desechable . desencofrados, transporte de material granular.

Conclusiones:

Las actividades de asfaltado están paralizadas desde el Lunes por falta de material en el tramo II y por falta de frentes de trabajos terminados en el tramo III, La empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando actividades del contrato principal, los adicionales aprobados 1,2,4 y 5 y los mayores metrados No. 4 aprobados donde se esta realizando mejoramientos, conformacion de terraplen, imprimacion, la construcción de mandiles de concreto emboquillados de piedra, construcción de muros de contención , muros reforzados, alcantarillas, cunetas rectangulares, cunetas trapezoidales de concreto, badén y construcción de veredas. El tiempo es completamente soleado. No se ha logrado tomar fotos al cuaderno de obra porque la supervision esta escribiendo en ella.

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración vial la inclusión de mas frentes de trabajo y la compra de materiales a tiempo, a fin de incrementar los rendimientos de trabajo y aprovechar el tiempo soleado.

Se recomienda a la Supervisión la inclusión de todos sus especialistas y técnicos a la obra a tiempo completo, se requiere la presencia de ellos para la toma de decisiones ante los diferentes problemas o dudas que se presentan al realizar la ejecución de las actividades.

Se recomienda la pronta incorporación de una camioneta de transporte para el especialista en seguimiento en campo de PROVIAS NACIONAL, el cual se requiere para poder realizar el recorrido en todo el tramo vial , plantas de concreto y asfalto, laboratorios y en todas las zonas auxiliares.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-09-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Construcción de Subbase

CDescripcion_____:
En la progresiva 41+400 se realiza el encamellonado del material granular para la construcción de sub-base

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-09-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 54+354 a 54+590 se realiza el mejoramiento de suelos en el margen izquierdo de la vía

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-09-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Transporte de material granular.

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 54+500 se ubica el DME donde acopian el material granular desde la Cantera Mishollo, luego de descargar se dirijen vacios a la 58+420 a transportar otro material hasta los sitios donde realizan mejoramientos o rellenos.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-09-2019

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Mejoramientos de suelos(extension y compactacion de over)

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 54+350 se esta realizando la colocacion de material Over, extendido y compactacion para el mejoramiento de los suelos.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-09-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Transporte y carga en centro de acopio ubicado en DME KM. 58+420

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 58+420 se ubica el DME donde se carga y transporta material granular y over hasta la progresiva 42+500 donde se esta realizando mejoramientos de suelos.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-09-2019

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Excavacion para la construccion de losa de aproximacion

CDescripcion _____ :

6

En la progresiva Km. 58+520 se realiza la para la construccion de losa de aproximacion en el margen izquierdo del puente

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Construccion de tapas fijas de cunetas rectangulares

CDescripcion _____ :

7

En la progresiva Km. 61+250 a 61+400 se realiza la construccion de tapas fijas de cunetas rectangulares en la entrada al Poblado de Nuevo Jaen

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-09-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Encofrado y refuerzo metálico en cunetas rectangulares.

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 41+200 se realiza el encofrado y refuerzo metálico en cunetas rectangulares en el margen derecho de la vía, en la entrada del Poblado de Nueva Jaén

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-09-2019