



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 03	<b>Fecha Informe:</b> 18-09-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 18/09/19

**Conclusiones:**

SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 05 FRENTEs KMs, 74+920, 88+900, 101+120, 103+570 y 134+800.  
EN LOS DMEs, KMs. 80+900, 84+100, 90+700 y 125+200.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LA REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO y PAGO A LOS AFECTADOS DE LOS PREDIOS.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

18-09-2019

**Actividades:**

DME km. 84+100

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadora, 01 Tractor

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

18-09-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

18-09-2019

**Actividades:**

Movimiento de Tierras  
km.88+900

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadora  
05 Volquetes

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

18-09-2019