



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>	
	76	19-09-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS	
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>

**Asunto:**

Reporte diario de las actividades en la obra, correspondiente a la fecha jueves 19 de setiembre del 2019

**Conclusiones:**

A la fecha NO hubo anotaciones en el Cuaderno de Obra, En el primer tramo de la empresa NEPTUNO, esta entrando al cuarto día de PARALIZACIÓN, que va en desmedro del avance de obra, NO se tubo la partida de asfalto en el segundo frente, se viene apoyando con el vehículo al Ing. Javier, OLEARRETA CARBAJAL, de fechas 17, 18, 19 y 20 de setiembre del 2019, en cumplimiento al MEMORÁNDUM N° 4570-2019-MTC/20.16, del Ing. Luis Ricardo, CHAVEZ OCAMPO así mismo es el penúltimo día de mi compromiso de la orden de servicio de MONITOR DE OBRA y agradezco al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por la oportunidad de haberme dado por haber laborado en la Institución.

**Recomendaciones:**

Se recomienda al Consorcio Contratista Intervenir y dar solución a los problemas suscitados dentro de sus frentes de trabajo, especialmente al primer frente de la empresa NEPTUNO, que solo va en desmedro al avance de obra en vista que la obra entro en ATRASO.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-09-2019

**Actividades:**  
Construcción de cunetas laterales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 122+670 al km 123+120

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-09-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-09-2019

**Actividades:**  
Construcción de accesos a la vía de la calles de la población, acceso a la Av. Pichigua

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Ubicación de la intersección km 141+460

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-09-2019

**Actividades:**  
 Construcción de desfogue de cuneta lateral

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicación de la desfogue km 135+930

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 19-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-09-2019

**Actividades:**  
 Partida, conformación de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 137+310 al km 137+550

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 19-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-09-2019

**Actividades:**  
 Construcción de accesos a vías de intersección de la población

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicación de la intersección km 140+720

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 19-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-09-2019

**Actividades:**  
 Construcción del puente San Genaro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicado en el km 145+050

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 19-09-2019