



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 196	<b>Fecha Informe:</b> 20-09-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	<b>Personal Encargado:</b> BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: Construcción de bases y sub-bases, imprimación asfáltica, construcción de muros de contención, veredas, cunetas rectangulares, trapezoidales, excavación, rellenos, encofrados, transportes de material desechable . desencofrados, transporte de material granular.

**Conclusiones:**

Las actividades de asfaltado continúan paralizadas por falta de material en el tramo II y por falta de frentes de trabajos terminados en el tramo III, La empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando actividades del contrato principal, los adicionales aprobados 1,2,4 y 5 y los mayores metros No. 4 aprobados, donde se esta realizando Construcción de bases, imprimación, la construcción de mandiles de concreto emboquillados de piedra, construcción de muros de contención ,alcantarillas, cunetas rectangulares, cunetas trapezoidales de concreto, badén y construcción de veredas. El tiempo es de hoy es nublado pero no han ocurrido precipitaciones.

**Recomendaciones:**

Se recomienda al Consorcio Integración vial la inclusión de mas frentes de trabajo y la compra de materiales a tiempo, a fin de incrementar los rendimientos de trabajo y aprovechar el tiempo soleado.

Se recomienda a la Supervisión la inclusión de todos sus especialistas y técnicos a la obra a tiempo completo, se requiere la presencia de ellos para la toma de decisiones ante los diferentes problemas que se presentan al realizar la ejecución de las actividades.

Se recomienda la pronta incorporación de una camioneta de transporte para el especialista en seguimiento en campo de PROVIAS NACIONAL, el cual se requiere para poder realizar el recorrido en todo el tramo vial , plantas de concreto y asfalto, laboratorios y en todas las zonas auxiliares.

### PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 20-09-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Vaciado de concreto para la construcción de veredas

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
En la progresiva Km. 37+900 se realizó el vaciado de la mezcla de concreto, se procede a realizar su acabado final a la vereda.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
20-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 20-09-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Excavación y encofrado para la construcción de bancas en paradero

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
En la progresiva KM. 37+760 se realiza la excavación y encofrado para la construcción de bancas de concreto en zona de paradero.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
21-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 20-09-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de base granular.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En al progresiva KM. 43+360 a 43+740 se realiza la construcción de base granular, donde se utiliza una motoniveladora para la extensión y conformación del material ,dos vibrocompactadoras de rodillos y un camión cisterna de agua.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 21-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 20-09-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Imprimación asfáltica.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En al progresiva Km. 44+750 se ha realizado la imprimación en la vía completa, solo falta el arenado del lado izquierdo.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 21-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 20-09-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de muro en ele

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En al progresiva KM. 44+860 a la 44+880 se realiza la construcción de muro de concreto armado en forma de ele. La supervisión realiza la verificación de los puntos importantes para liberar el área de zapata para su vaciado.

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 21-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 20-09-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Muro de concreto ciclopeo vaciado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva KM. 44+920 se ha realizado el vaciado de muros de concreto ciclopeo

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 21-09-2019