

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 196	Fecha Informe: 19-09-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL 19 DE SETIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE ESTA INTERVINIENDO EN LAS PARTIDAS DE DRENAJE – ALCANTARILLAS DE MCA Y CABEZALES DE GAVIONES , ASÍ TAMBIÉN LOS TERRAPLENES, SUB BASE Y BASE GRANULAR CON EL TRANSPORTE, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO LISO, MOTONIVELADORA Y CISTERNA, ASÍ TAMBIÉN EN LOS TRES PUENTES LLINQUI, UNTAVE Y CHILLIHUA SE AVANZA CON EL CONTROL DE LA SUPERVISIÓN.

Recomendaciones:

ACELERAR LOS TRABAJOS YA QUE SE TIENE UN RETRASO CONSIDERABLE POR LO QUE SE RECOMIENDA REALIZAR EL CRONOGRAMA ACELERADO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-09-2019

Actividades:
CUNETETA TIPO V

CDescripcion_____:
CONTROL DE PENDIENTES DE LA CUNETETA TIPO V ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 6+716 HASTA LA PROGRESIVA 6+786

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-09-2019

Actividades:
CUNETETA TIPO II DER.

CDescripcion_____:
PERFILADO Y ENCOFRADO DE CERCHAS PARA CUNETETA TIPO II LADO DERECHO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 19+820 Y EL KM 19+865

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-09-2019

Actividades:
 PUENTE LLINQUI L=36.30 M

CDescripcion_____:
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM33+760 ARMADO DE ACERO ENVIGAS PRINCIPALES

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-09-2019

Actividades:
 DEFENSA RIBEREÑA

CDescripcion_____:
 CONFORMADO DE TALUD Y UÑA CON ROCA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 37+660 Y EL KM 38+100

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 19-09-2019

Actividades:
PUENTE UNTAVE L=90.00 M

CDescripcion _____ :
VACIADO DE ZAPATA PILAR CENTRAL IZQUIERDO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 40+050

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-09-2019

Actividades:
 BASE GRANULAR

CDescripcion_____:
 CONFORMACIÓN DE MATERIAL UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 41+300 PARA BASE GRANULAR

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-09-2019

Actividades:
 PUENTE CHILLIHUA L=26.60 M

CDescripcion_____:
 ARMADO DE ACERO DEL TERCER PANEL DE ESTRIBO DERECHO DEL PUENTE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 46+929

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 19-09-2019

Actividades:
TERRAPLÉN

CDescripcion_____:
EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA TERRAPLÉN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 62+000

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-09-2019

Actividades:
TERRAPLÉN

CDescripcion_____:
CONFORMACIÓN DE MATERIAL PARA RELLENO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 61+040

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-09-2019

Actividades:
DRENAJE

CDescripcion_____:
ALCANTARILLA TIPO MARCO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 60+462 DE 3x2M DE SECCIÓN, DESENCOFRADO DE MUROS DE ELEVACIÓN Y ALEROS

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-09-2019

Actividades:
TRANSPORTE

CDescripcion_____:
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 60+400 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO O TERRAPLÉN DESDE LA CANTERA N° 09 CONDURIRI KM 59+900

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
20-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-09-2019

Actividades:
DRENAJE

CDescripcion_____:
ALCANTARILLA TIPO ARCO SUPER SPAN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 53+326 DE 3.12 X 2.06 DE SECCIÓN, ARMADO DE LA TUBERÍA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-09-2019