



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 198	Fecha Informe: 24-09-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



Asunto:

Visita al campamento de la empresa Johesa para reunión de especialistas de la supervisión y Contratista; Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: Construcción de bases y sub-bases, imprimación asfáltica, construcción de muros de contención, veredas, cunetas rectangulares, trapezoidales, excavación, rellenos, encofrados, transportes de material desechable .desencofrados, transporte de material granular.

Conclusiones:

De la reunión de trabajo se concluyo, contestar los oficios pendientes, solicitar información de la situación del estudio de las 32 zonas inestables , realizar visita en campo a las zonas inestables y zonas de muros, Se comprobó que las actividades de asfaltado continúan paralizadas por el mal tiempo de hoy, porque ya solventaron la falta de material en el tramo II y la falta de frentes de trabajos en el tramo III, La empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando actividades del contrato principal, los adicionales aprobados 1,2,4 y 5 y los mayores metrados No. 4 aprobados, donde se esta realizando Construcción de bases, imprimación, la construcción de mandiles de concreto emboquillados de piedra, construcción de muros de contención,alcantarillas, cunetas rectangulares, cunetas trapezoidales de concreto, badén y construcción de veredas. El tiempo es de hoy es nublado con constantes precipitaciones.

Recomendaciones:

Se recomienda la pronta formulación del expediente de las 32 zonas inestables por parte de la Empresa AZIZE para que el Consorcio Integración Vial pueda ejecutar en estas áreas sin riesgo,y para que no se genere retrasos en la ejecución de la obra.

Se recomienda a la Supervisión la inclusión de todos sus especialistas y técnicos a la obra a tiempo completo, se requiere la presencia de ellos para la toma de decisiones ante los diferentes problemas que se presentan al realizar la ejecución de las actividades.

Se recomienda la pronta incorporación de una camioneta de transporte para el especialista en seguimiento en campo de PROVIAS NACIONAL, el cual se requiere para poder realizar el recorrido en todo el tramo vial , plantas de concreto y asfalto, laboratorios y en todas las zonas auxiliares.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-09-2019

Actividades:
 visita de seguimiento en campo: transporte de material granular

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 24+000 esta llegando el transporte de material para el agregado de la mezcla asfáltica, desde la cantera Mishollo .

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-09-2019

Actividades:
 Visita de verificación de actividades en campo: Planta de asfalto de Johesa.

CDescripcion_____:

En la progresiva Km, 24+000 se realiza la visita a la planta de asfalto, donde se observa el pre calentamiento del material de agregado, donde luego el dia nublado cambió a lluvioso, impidiendo la producción de mezcla asfáltica.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-09-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Construcción de muro de suelo reforzado

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 24+450 se continua con la construcción de muro de suelo reforzado.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-09-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Visita a la sede de Johesa a reunión de trabajo mensual

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 27+000 se realiza reunión de trabajo en el campamento de Johesa, donde se planten todos los problemas pendientes por resolver, tramites administrativos a realizar y actividades a realizar.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-09-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-09-2019

Actividades:

visita de seguimiento en campo: Encofrado , refuerzo metálico y vaciado de base de banca

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 37+500 se realiza el encofrado, colocación de refuerzo metálico y vaciado de base de banca en zona de paradero en Nuevo San Martín.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-09-2019