



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 10	Fecha Informe: 26-09-2019	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 26/09/19

Conclusiones:

SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 05 FRENTES: KM 88+650, 101+120, 103+570, 111+050 y 140+740.

UTILIZANDO LOS DME KM 80+900, 84+100, 90+700, 111+100 y 125+200.

PERFORACIONES EN LOS KM. 75+300, 88+650 y 101+120.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PAGO A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS, LOS NUEVOS DME, NUEVAS FUENTES DE AGUA, ETC.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

26-09-2019

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
KM 111+050

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 CARGADOR
01 EXCAVADORA
04 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-09-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 26-09-2019

Actividades:
Movimiento de Tierras
km 140+760

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
20 Volquetes

2



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
26-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 26-09-2019

Actividades:
DME km 80+900

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
01 Tractor

3



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
26-09-2019