



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 202	Fecha Informe: 28-09-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
-----------------------	------------------	---------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Visita de verificación de actividades ejecutadas en campo para las valorizaciones del mes de Setiembre 2019 , Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: Construcción de bases y sub-bases, imprimación asfáltica, construcción de asfalto en caliente ; construcción de muros de contención, veredas, cunetas rectangulares, trapezoidales, excavación, rellenos, encofrados, transportes de material desechable . desencofrados, transporte de material granular.

Conclusiones:

Se verificó en campo parte de las actividades ejecutadas en campo para las valorizaciones del mes de Septiembre 2019, se continuará con este trabajo, el día de mañana (Domingo). Las actividades de asfaltado se reinició en el tramo II donde se coloca la primera capa de asfalto en caliente desde la progresiva 44+300 hasta la 44+700 y en el tramo III las actividades de asfaltado continuan paralizadas, ahora por falta de material PEN. La empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando actividades del contrato principal, los adicionales aprobados 1,2,4 y 5 y los mayores metrados No. 4 aprobados, donde se esta realizando construcción de bases, imprimación, construcción de pavimentos de asfalto en caliente, construcción de mandiles de concreto emboquillados de piedra, construcción de muros de contención, muros de suelo reforzados ,alcantarillas,cunetas rectangulares, cunetas trapezoidales de concreto y construcción de veredas. El tiempo de hoy es soleado en toda la zona.

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración vial la pronta señalización y demarcación de la vía, porque se ha incrementado notablemente las velocidades de transito, en la noche se torna muy peligroso transitar en la vía.

Se recomienda a la Supervisión la inclusión de todos sus especialistas y técnicos a la obra a tiempo completo, se requiere la presencia de ellos para la toma de decisiones ante los diferentes problemas que se presentan al realizar la ejecución de las actividades.

Se recomienda la pronta incorporación de una camioneta de transporte para el especialista en seguimiento en campo de PROVIAS NACIONAL, el cual se requiere para poder realizar el recorrido en todo el tramo vial , plantas de concreto y asfalto, laboratorios y en todas las zonas auxiliares.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Asfaltado en caliente

CDescripcion _____:

1

En la progresiva Km. 44+200 se reinicia el asfaltado de la primera capa de pavimento de asfalto, en el margen izquierdo de la vía.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-09-2019

Actividades:
 Visita de verificación de actividades en ejecución en campo: Materiales para la construcción de muro de suelo reforzado y alcantarilla

CDescripcion _____:

2

En la progresiva KM. 24+959 se verifica los materiales para la construcción del suelo cemento y el armado de alcantarilla.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de muro ciclopeo

CDescripcion_____:
 En a progresiva Km. 44+750 se realiza la construcción de muros ciclopeo de contencion

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Inicio de Construcción de muro de suelo reforzado

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 48+334 a 48+395 se realiza el inicio de actividades para la construcción de suelo reforzado, donde se cuenta con los siguientes recursos: Un volquete de 15 m3 y una excavadora de oruga

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-09-2019

Actividades:
Visita de verificación de actividades ejecutadas: Emboquillados de alcantarillas

CDescripcion_____:
En la progresiva Km, 52+479 y 52+645 se verifica la culminación de la construcción de los emboquillados de concreto con piedras en las entradas de alcantarilla. Se observa que las alcantarillas y emboquillados están sedimentadas, requieren limpieza.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-09-2019

Actividades:

Visita de verificación de ejecución de actividades en campo: Emboquillado en alcantarilla.

CDescripcion_____:

6

En la progresiva Km. 52+645 se verifica la ejecución del emboquillado en la entrada de la alcantarilla.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-09-2019

Actividades:

Visita de verificación de actividades ejecutadas en campo: Emboquillado en alcantarilla

CDescripcion_____:

7

En la progresiva KM. 52+881 se verifica la ejecución de la construcción de emboquillado de concreto con piedras en ambos lados de la vía.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-09-2019

Actividades:
Visita de verificación de actividades ejecutadas en campo: Construcción de cabezal de alcantarilla Tunner Liner de 2.100 mm

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 53+684,50 se verifica la colocación de alcantarilla y construcción de cabezal de alcantarilla tunner liner de 2100 mm

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-09-2019

Actividades:

Visita de verificación de actividades ejecutadas: Colocación de alcantarilla y construcción de cabezal de concreto.

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 53+828,50 se verifica la construcción de colocación de alcantarilla tunner liner de 2100 mm y la construcción de cabezal de alcantarilla en la zona de salida.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-09-2019

9



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-09-2019

Actividades:

Visita de verificación de actividades ejecutadas en campo: Emboquillados de alcantarilla

CDescripcion_____:

En las progresivas Km 53+933 y Km. 53+983 se verifica la construcción de emboquiados de piedra en acantarillas

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 28-09-2019

Actividades:
 Visita de verificación de actividades ejecutadas: Colocación de alcantarilla tuner liner de 3212 mm

CDescripcion_____:
 En la progresiva 54+219,5 se verifica la construcción de alcantarilla Tunner liner de 3212 mm en una longitud de 10 m.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 28-09-2019

Actividades:
 Visita de verificación de actividades ejecutadas: Construcción de cunetas trapezoidales.

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 58+800 hasta 59+010,49 se verifica la construcción de cunetas trapezoidales de concreto en el margen izquierdo de la vía.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-09-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-09-2019

Actividades:

Visita de verificación de actividades ejecutadas: Construcción de cunetas rectangulares.

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 61+127,4 a la 61+437,4 se verifica la ejecución de construcción de cunetas rectangulares de concreto armado en el Poblado de Nueva Jaen . Solo faltan la ejecución de las tapas fijas y móviles de las cunetas rectangulares.

13

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-09-2019

Actividades:
Visita de Verificación de actividades ejecutadas en campo: Contrucción de cunetas trapezoidales por debajo del nivel de base.

CDescripcion_____:
En la progresiva 64+100 en un rango de 120 m existen unas cunetas trapezoidales de concreto, que están muy por debajo del nivel de base. La supervisión observó este tramo.

14

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-09-2019

Actividades:
 Visita de verificación de actividades ejecutadas: Muro construido de 30 m.

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 65+700 a la 65+730 se verifica la ejecución de la construcción de muro de contención (30 M.)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-09-2019

Actividades:
 Visita de verificación de actividades ejecutadas: Veredas

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 68+180 se ha ejecutado veredas de concreto al frente de la escuela del Poblado de Perlamayo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 28-09-2019

Actividades:
 Visita de verificación de actividades ejecutadas: Construcción de veredas.

CDescripcion_____:
 En la progresiva 69+775 se verifica la construcción de veredas de concreto en el sector Santa fe

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 28-09-2019

Actividades:
 Visita de verificación de actividades ejecutadas: Muro New Yersey

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 70+696 a la 70+ 721 se verifica que se ha construido un muro New yersey encima del de suelo reforzado de acuerdo al expediente.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-09-2019

Actividades:
Visita de verificación de actividades ejecutadas en campo: Construcción de Muro de suelo reforzado

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 70+696 a la 70+ 721 se verifica que se ha construido un muro de suelo reforzado.

19

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Vaciado de emboquillado de alcantarilla

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 3+680 se realiza el vaciado de emboquillado de piedra en la salida del cabezal de alcantarilla. La supervisión realizó observaciones con respecto a la uña final del emboquillado.

20

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-09-2019