



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 203	Fecha Informe: 29-09-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
-----------------------	------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

#### Asunto:

Continuación de visita de verificación de actividades ejecutadas en campo para las valorizaciones del mes de Septiembre 2019 , Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: Construcción de bases y sub-bases, imprimación asfáltica, construcción de asfalto en caliente ; construcción de muros de contención, veredas, cunetas rectangulares, trapezoidales, excavación, rellenos, encofrados, transportes de material desechable . desencofrados, transporte de material granular.

#### Conclusiones:

Se verificó en campo gran parte de las actividades ejecutadas en campo para las valorizaciones del mes de Septiembre 2019, se continuará con este trabajo, el día de mañana ( lunes). Hoy domingo no hubo actividades de asfaltado. La empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando actividades del contrato principal, los adicionales aprobados 1,2,4 y 5 y los mayores metrados No. 4 aprobados, donde se esta realizando construcción de bases, imprimación, construcción de mandiles de concreto emboquillados de piedra, construcción de muros de contención, muros de suelo reforzados ,alcantarillas,cunetas rectangulares, cunetas trapezoidales de concreto y construcción de veredas. El tiempo de hoy es soleado en toda la zona.

#### Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración vial la pronta señalización y demarcación de la vía, porque se ha incrementado notablemente las velocidades de transito, en la noche se torna muy peligroso transitar en la vía.

Se recomienda a la Supervisión la inclusión de todos sus recursos en la obra, solo tienen dos camionetas y un van, se requiere la presencia de los especialistas en la obra para la toma de decisiones ante los diferentes problemas que se presentan al realizar la ejecución de las actividades.

Se recomienda la pronta incorporación de una camioneta de transporte para el especialista en seguimiento en campo de PROVIAS NACIONAL, el cual se requiere para poder realizar el recorrido en todo el tramo vial , plantas de concreto y asfalto, laboratorios y en todas las zonas auxiliares.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-09-2019

**Actividades:**  
 Visita de verificacion de actividades ejecutadas:: Construccion de sub dren

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva KM 54+350 se verifica la ejecucion de la construccion de sub- dren en el lado izquierdo de la via

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 29-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-09-2019

**Actividades:**  
 Visita de verificacion de actividades ejecutadas en campo: Construccion de subdren

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En laq progresiva Km. 54+774 al 54+959 se verifica la ejecucion de de construccion de sub- drenes en el margen izquierdo de la via

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 29-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-09-2019

**Actividades:**  
 Visita de verificacio de actividades ejecutadas Construccion de subdrenes

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva KM. 54+970 se verifica la ejecucion de sub drenes en e lado izquierdo de la via

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 29-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-09-2019

**Actividades:**  
 de verificacion de actividades ejecutadas en campo: Trabajos de sub drenajes

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En a progresiva KM 56+590 se ubica a llegada de sub dren donde se observa que falta terminar

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 29-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-09-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: transporte de rocas

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En a progresiva KM. 56+900 se realiza el transporte de rocas grandes para la construccion de banquetas

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 29-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-09-2019

**Actividades:**  
 Visita de verificación de actividades ejecutadas: Mejoramientos de suelos

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva Km. 57+180 a 57+206 se verifica la realizacion de trabajos de mejoramientos de suelos

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 29-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-09-2019

**Actividades:**

Visita de verificación de actividades ejecutadas en campo: Construcción de sub base granular

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

7 En la progresiva KM. 67 +360 a 67+500 se verifica la construcción de sub base granular

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
29-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-09-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Construcción de sub- base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

8 En la progresiva KM.67+590 a la 67+700 se realiza la construcción de sub-base

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
29-09-2019