



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 204	Fecha Informe: 01-10-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Continuación de visita de verificación de metrados de actividades ejecutadas en campo para las valorizaciones del mes de Septiembre 2019 , Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: Construcción de bases y sub-bases, imprimación asfáltica, construcción de asfalto en caliente ; construcción de muros de contención, veredas, cunetas rectangulares, trapezoidales, excavación, rellenos, encofrados, transportes de material desechable . desencofrados, transporte de material granular.

Conclusiones:

Se verificó gran parte de las actividades ejecutadas en campo y se realizaron mediciones en campo para las valorizaciones del mes de Septiembre 2019, El día lunes fue lluvioso impidiendo las actividades de asfaltado y otras actividades. La empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando actividades del contrato principal, los adicionales aprobados 1,2,4 y 5 y los mayores metrados No. 4 aprobados, donde se esta realizando construcción de bases, imprimación, construcción de mandiles de concreto emboquillados de piedra, construcción de muros de contención, muros de suelo reforzados ,alcantarillas,cunetas rectangulares, cunetas trapezoidales de concreto y construcción de veredas. El tiempo de hoy es soleado en toda la zona.

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración vial la pronta señalización y demarcación de la vía, porque se ha incrementado notablemente las velocidades de transito, en la noche se torna muy peligroso transitar en la vía.

Se recomienda a la Supervisión la inclusión de todos sus recursos en la obra, solo tienen dos camionetas y un van, se requiere la presencia de los especialistas en la obra para la toma de decisiones ante los diferentes problemas que se presentan al realizar la ejecución de las actividades.

Se recomienda la pronta incorporación de una camioneta de transporte para el especialista en seguimiento en campo de PROVIAS NACIONAL, el cual se requiere para poder realizar el recorrido en todo el tramo vial , plantas de concreto y asfalto, laboratorios y en todas las zonas auxiliares.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-10-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Transporte de arena a la Planta de asfalto

CDescripcion _____:

En la progresiva Km. 24+000 se realiza el transporte de material arena desde la Cantera Mishollo (Progresiva -1+500) Se requiere mucha arena en la planta para la elaboración de mezcla asfáltica.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-10-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Visita a la Planta de asfalto de Johesa

CDescripcion _____:

En la progresiva KM. 24+000 se realiza la visita a la planta de asfalto donde se verifica que reiniciará actividades de producción de mezcla asfáltica.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-10-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-10-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Colocación de alcantarilla de 72" encima de suelo reforzado

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 24+350 se realiza la colocación de alcantarilla tuner liner de 72 " encima del muro de suelo reforzado de acuerdo a ls planos del expediente.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 01-10-2019

Actividades:

Visita de verificación de metrados ejecutados en campo: Construcción de Mandiles de concreto emboquillado

CDescripcion_____:

4

En la progresiva Km. 21+159 se verifica los metrados, realizando la medición de los mandiles construidos en el margen derecho e izquierdo de la vía.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-10-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-10-2019

Actividades:

Visita de verificación de metrados ejecutados en campo: Construcción de Mandiles de concreto emboquillado (Km. 21+356)

CDescripcion_____:

5

En la progresiva KM. 21+356 se realiza la verificacion de los metrados ejecutados del mandil en su margen derecho e izquierdo,

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-10-2019

Actividades:
Visita de verificación de metrados ejecutados en campo: Construcción de Mandiles de concreto emboquillado (Km. 22+792)

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 22 +792 se verifica el metrado de los mandiles construidos , realizando la medicion en campo. para que luego sea verificado y calculado por la supervision para las valorizaciones del mes de septiembre.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-10-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-10-2019

Actividades:

Visita de verificación de metrados ejecutados en campo: Construcción de Mandiles de concreto emboquillado (km. 22+070)

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 22+070 , la supervision verifica los metrados realmente ejecutados en campo, se realiza la medicion con wincha del mandil construido en el margen derecho e izquierdo de la vía,

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-10-2019

Actividades:

Visita de verificación de metrados ejecutados en campo: Construcción de Mandiles de concreto emboquillado (km. 22+436)

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 22+436 se verifica los metrados realizando la medicion en campo de los mandiles ejecutados en el margen derecho e izquierdo de la vía.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-10-2019

Actividades:

Visita de verificación de metrados ejecutados en campo: Construcción de Mandiles de concreto emboquillado (km. 26+560)

CDescripcion_____:

9

En la progresiva Km. 26+560 se realiza la medicion de los mandiles ejecutados en el margen derecho e izquierdo de la vía para la verificacion de los metrados

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-10-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Colocacion de alcantarilla encima de suelo reforzado

CDescripcion_____:

10

En la progresiva KM. 31+945 al 31+985 se realiza la colocacion de alcantarilla encima del suelo reforzado

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-10-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Compactacion de asfalto

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 43+140 se realiza la compactacion del asfalto en caliente extendido

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-10-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Excavacion y encofrado de cunetas trapezoidales.

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 43+000 a 43+140 se realiza la excavacion y encofrado para la construccion de cunetas trapezoidales de concreto.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN**

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-10-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo :Asfaltado en caliente (lado derecho, primera capa)

CDescripcion_____:

En la progresiva Km, 43+180 se realiza el asfaltado en caliente de la primera capa de asfalto por el lado derecho de la vía,

13

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-10-2019