

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 201	Fecha Informe: 26-09-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL 26 DE SETIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

SE REALIZA TRABAJOS EN VARIOS FRENTE COMO: MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES, SUB BASE Y BASE GRANULAR, OBRAS DE DRENAJE Y EN LOS PUENTES LLINQUI, UNTAVE Y CHILLIHUA.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA ACELERAR LOS TRABAJOS YA QUE SE TIENE RETRASOS POR MOTIVOS DIVERSOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-09-2019

Actividades:
 SUB BASE GRANULAR

CDescripcion_____:
 CONFORMADO DE MATERIAL PARA SUB BASE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 61+300

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 27-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-09-2019

Actividades:
 DRENAJE

CDescripcion_____:
 ALCANTARILLA TIPO MCA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 60+462.93 DE 3 X 2 M Y 11.20 M DE LONGITUD.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 27-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-09-2019

Actividades:
DRENAJE

CDescripcion _____:

ALCANTARILLA TIPO MARCO DE CONCRETO ARMADO MCA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 59+725 DE SECCIÓN 1x1 M , ENCOFRADO Y ARMADO DE ACERO EN LOSA INFERIOR Y MUROS DE ELEVACION.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-09-2019

Actividades:
DRENAJE

CDescripcion _____:

ALCANTARILLA MCA UBICADO EN EL KM 53+819 DE 3M X 2M, ENCAUZAMIENTO DE SALIDA CON ENROCADO

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-09-2019

Actividades:
DRENAJE

CDescripcion _____:

ALCANTARILLA TIPO ARCO DE 3.12 X 2.06 DE SECCIÓN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 53+326, ENTRADA Y SALIDA CON GAVIONES TIPO CAJA Y COLCHÓN.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-09-2019

Actividades:
DENSIDAD DE CAMPO

CDescripcion _____:

RELLENO ESTRUCTURAL VERIFICACIÓN CONO DE ARENA EN ALCANTARILLA TIPO ARCO 3.12X2.06 M Y15.34 M DE LONGITUD

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-09-2019

Actividades:
 MURO GAVIÓN

CDescripcion_____:
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 50+720 ALCANTARILLA TMC DE 36" DE DIÁMETRO

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-09-2019

Actividades:
 DRENAJE

CDescripcion_____:
 ALCANTARILLA MCA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 47+275 DE 1.50 X 1.50 M DE SECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EN LA SALIDA Y ENTRADA ALERO.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-09-2019

Actividades:
 PUENTE CHILLIHUA (L=26.60 M)

CDescripcion _____:
 ESTRIBO DERECHO PINTADO PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL, ADEMAS SE PREPARA PARA REALIZAR EL ENCAUZAMIENTO CON TUBERÍAS TMC Y POSTERIOR FALSO PUENTE, UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 46+929

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-09-2019

Actividades:
 SUB RASANTE

CDescripcion _____:
 RIEGO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 42+840

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-09-2019

Actividades:
 PUENTE UNTAVE (L=90.00)

CDescripcion_____:
 ESTRIBO DERECHO ARMADO DE ACERO PANEL SUPERIOR Y PREPARATIVOS PARA EL ENCOFRADO DE PILARES CENTRAL DERECHO DEL PUENTE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-09-2019

Actividades:
 PUENTE UNTAVE (L=90.00 M)

CDescripcion_____:
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 40+050, ENCOFRADO METALICO FUSTE DE PILARES CENTRALES IZQUIERDO DEL PUENTE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-09-2019

Actividades:
 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO

CDescripcion _____ :
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 39+900, ACUMULACIÓN DE MATERIAL PIEDRA CHANCADA, ARENA CHANCADA, ARENA ZARANDEADA, ADEMÁS CALIBRACIÓN Y OTROS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-09-2019

Actividades:
 PUENTE LLINQUI (L=36.30 M)

CDescripcion _____ :
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 33+760, ARMADO DE VIGAS POS TENSADAS COLOCADO DE DUCTOS Y CABLES COMO INDICA EL EXPEDIENTE TECNICO

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-09-2019

Actividades:
 CUNETTA TIPO V LADO DERECHO L.D

CDescripcion_____:
 TRAMO UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 31+014 HASTA KM 31+254, TRAZO Y REPLANTEO ASI COMO MOVIMIENTO DE TIERRAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-09-2019

Actividades:
 ASPECTO AMBIENTAL

CDescripcion_____:
 LIMPIEZA Y SUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE BAÑOS QUÍMICOS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-09-2019