



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 190
Fecha Informe: 30-09-2019
Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50
Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



Asunto:

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual de obra.

Conclusiones:

Personal de la sub dirección de obras realiza actividades de reconocimiento en campo respecto posibles cambios de trazo a realizarse en el sector San Juan y entre los kms 103+700 @ 108+400 aproximadamente.

El recorrido de hoy se realiza con el apoyo de movilidad brindado por la Consultora Inca LLacta, en vista que el proceso de contratación de servicio de alquiler de movilidad de personal se encuentra en proceso.

Se adjunta en formato pdf la asistencia del personal profesional, técnico y auxiliar correspondiente a los días 26, 27 y 28.09.2019 de la Supervisión de obra – CSVA.

Los días 27 y 28 no se realizan el registro diario debido a que me encontraba con permiso para la participación del curso de Supervisión de obras en la ciudad de Arequipa.

Se realizó la inspección visual de las partidas desarrolladas durante el mes de setiembre – 2019, correspondientes a movimiento de tierras de forma conjunta con los ingenieros Martin Espinoza y Hugo de la Cruz del CVDS y CSVA respectivamente.

Recomendaciones:

Se sugiere que a través de la Entidad se pudiera acelerar la elaboración y aprobación de los expedientes de Adicionales de Obra ya sea por interferencias o cambios de trazo en obra o de acuerdo a las necesidades presentadas por el Contratista – CVDS a través de la Supervisión de obra – CSVA, a fin de liberar frentes de trabajo en obra y evitar dilaciones en el plazo de construcción de obra.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-09-2019

Actividades:

Construcción puente Tamaña

CDescripcion_____:

Se realiza el vertido de concreto (segundo nivel) en el estribo derecho del puente Tamaña, ubicado entre los kms 101+370 @ 101+380 aproximadamente.

Se aprecia señalización de seguridad en el tramo intervenido, todo el personal se encuentra laborando con arnes de seguridad el cual es sujeto a los andamios previamente habilitados y aprobados.

Se cuenta con 3 unidades de camión mixer para el proceso de vertido de concreto en el estribo derecho que aproximadamente será de 35 m3.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-09-2019

1



Fotos: