

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 205	Fecha Informe: 02-10-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2019

Conclusiones:

SE TIENE EL RECLAMO DE UN PROPIETARIO DE TERRENOS COLINDANTE CON LA CANTERA N° 09 (CONDURIRI) UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 59+900, QUIEN RECLAMA QUE EL CONTRATISTA HA REBASADO LOS LIMITES DE EXPLOTACIÓN AFECTANDO LOS PASTIZALES DE SU PROPIEDAD, MOTIVO POR EL CUAL SE CITO A UNA REUNIÓN EN EL LUGAR DEL RECLAMO.

SE ACORDÓ REALIZAR EL REPLANTEO DE HITOS DEL ÁREA DE EXPLOTACIÓN PARA VERIFICAR SI SE HA AFECTADO LOS MENCIONADOS TERRENOS, UNA VEZ REALIZADO ESTE REPLANTEO POR LA SUPERVISIÓN, SE COMUNICARA AL PROPIETARIO COLINDANTE PARA SU VERIFICACIÓN CONJUNTA.

Recomendaciones:

A LA SUPERVISIÓN SE RECOMIENDA REALIZAR EL REPLANTEO DEL ÁREA DE EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA N° 09 Y VERIFICAR SI SE AFECTO LOS TERRENOS DE ESTOS SEÑORES QUE INDICAN QUE SI SE LES AFECTO SUS PASTIZALES.

ADEMAS LA SUPERVISIÓN DEBE COORDINAR CON EL CONTRATISTA PARA SU CONOCIMIENTO Y ACCIÓN INMEDIATA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-10-2019

Actividades:
REUNIÓN CONVOCADA PARA LAS 9:00 AM

CDescripcion _____:
CANTERA N° 09 PRESENCIA DE EL ING. JOSE CUTTI HUAMANI ESP. EN LIBERACIÓN DE PREDIOS, ABOGADA PAQUITA ELIZABETH SOBERON ROMERO ESP. LEGAL EN LIBERACIÓN DE PREDIOS Y EL LICENCIADO JOSÉ MARCIAL DEL AGUILA VILLACORTA ESP. EN RELACIONES COMUNITARIAS DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES S.A. ASÍ TAMBIÉN EL ABOGADO RUSSEL MAMANI DE PACRI DEL PVN.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-10-2019

Actividades:
 REUNIÓN

CDescripcion _____:

AL REDEDOR DE LA CANTERA N° 09 KM 59+900, PROPIETARIA DE TERRENOS ALEDAÑOS RECLAMA QUE SE LE HAN AFECTADO SUS TERRENOS, CON PRESENCIA DE JUEZ DE PAZ

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-10-2019

Actividades:
 CANTERA N° 09

CDescripcion _____:

EN ESPERA A LOS SEÑORES QUE CONVOCARON A LA REUNIÓN CON RESPECTO A LOS LIMITES DE EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-10-2019

Actividades:
 PUENTE CHILLIHUA (L=26.60 M)

CDescripcion_____:

UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 46+929, ENCAUZAMIENTO DEL RÍO CON TUBERÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FALSO PUENTE

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-10-2019

Actividades:
 PUENTE UNTAVE (L=90.00 ML)

CDescripcion_____:

UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 40+050, CURADO DE LOS PILARES CENTRALES LADO DERECHO DEL PUENTE Y RELLENO ESTRUCTURAL DEL ESTRIBO DERECHO.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-10-2019

Actividades:
PUENTE LLINQUI (L=36.30 ML)

CDescripcion _____:
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 33+760, SE CONTINUA CON EL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE LAS CINCO VIGAS POS TENSADAS.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-10-2019