

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 193	<b>Fecha Informe:</b> 03-10-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	<b>Personal Encargado:</b> LUZMILA GUERRA MOTTA	
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>

**Asunto:**

Segundo día de visita de inspección visual en campo con representantes de la Contraloría General de la Republica, Contratista, Supervisión de obra y PACRI.

**Conclusiones:**

De la inspección en campo realizada por el equipo de la CGR de forma conjunta con Contratista, Supervisión y PACRI se visualizaron de forma aleatoria y representativa las diferentes actividades en proceso y/o áreas complementarias que forman parte del proyecto (DME, actividades de reconstrucción y liberación de predios), de acuerdo al detalle presentado en el registro fotográfico que forma parte de la presente Bitácora electrónica.

El Personal de la sub dirección de obras continúa con actividades de trabajos en campo y gabinete respecto a la elaboración de los expedientes de Adicionales de obra por interferencias y/o cambio de trazo, de acuerdo a las necesidades presentadas por los ejecutores de obra.

Los ingenieros Luis Oscategui y Luis Bravo especialistas de la DS de PVN continúan con la inspección en campo de forma conjunta con los especialistas en Geología y Geotécnica del Contratista y Supervisión de obra, respecto a las necesidades planteadas y en proceso de obras de arte (muros de contención) correspondientes a Mayores Metrados y/o Adicionales, de acuerdo a sus especialidades.

Se adjunta en formato pdf la asistencia del personal profesional, técnico y auxiliar correspondiente al 2.10.2019 de la Supervisión de obra – CSVA.

**Recomendaciones:**

De las actividades de reconstrucción en proceso se sugiere que estos se realicen de acuerdo a las especificaciones vertidas en los planos (presentados en las fichas de trabajo), respetando entre otros los espesores de compactación.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-10-2019

**Actividades:**

Acompañamiento en visita de inspección visual en campo con representantes de la Contraloría General de la Republica, Contratista, Supervisión de obra y PACRI, en el tramo II de la obra (entre los kms 102 @ 147 aproximadamente).

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Previo al recorrido de obra se realiza una reunión de coordinación en el campamento de Coalaque, con la participación de Contratista, Supervisión y CGR, a fin de evaluar el estado situacional de la recopilación de información solicitada por la CGR, en la que además se pusieron plazos y responsables para su entrega.

Se aprecia las actividades de reconstrucción en el badén ubicado en el km 125+170 aproximadamente, el cual se apoya sobre un muro de contención, en la que se realizó el dimensionamiento de las actividades de conformación de banquetas en proceso.

Actividades de reconstrucción en el badén ubicado en el km 125+625 aproximadamente, el cual se apoya sobre un muro de contención, se realizan actividades de limpieza.

1


DME ubicado en el km 128+080, se aprecia la conformación de banquetas y que este se encuentra en uso. Es de mencionar que en este DME se realiza la selección de material para la construcción de banquetas y otros en actividades de reconstrucción.

Alcantarilla tipo TMC ubicada en el km 128+960 aproximadamente, se aprecia su ubicación en quebrada y que ya se encuentra construida.

Alcantarilla tipo marco ubicada en el km 147+056 aproximadamente, el cabezal de salida en muro y cuerpo ya se construyeron estando pendiente la construcción del cabezal de ingreso.

Liberación de terrenos entre los kms 110+200 @ 110+270, representantes de PACRI, informaron que dicho tramo se encuentra liberado (existen terrenos de cultivo en el tramo), estando pendientes las actividades de corte por parte del Contratista de obra.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
03-10-2019



**Fotos:**