

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 207	<b>Fecha Informe:</b> 04-10-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	<b>Personal Encargado:</b> BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Asunto:**

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución y visita de verificación de actividades ejecutadas del contrato principal y los adicionales 1,2,4 y 5 aprobados y mayores metros No. 4 como: asfaltado en caliente , Mejoramientos de suelos, construcción de muros de contención, construcción de cunetas rectangulares y trapezoidales, excavaciones, encofrados, desencofrados y transportes de material.

**Conclusiones:**

El Consorcio de Integración Vial continua con el asfaltado de la vía en las progresivas 43+000 hasta la 44+000 en el margen izquierdo de la vía, se realizan las actividades del contrato principal y los adicionales 1,2,4 y 5 , también se ejecutan mayores metros , se continua tambien el transporte de material granular desde la Cantera Mlshollo hasta las progresivas 58+500.

**Recomendaciones:**

Se recomienda al Consorcio Integración Vial la colocación de las señalizaciones y la demarcación de la via porque se ha incrementado notablemente las velocidades de transito en la via, por lo tanto es de caracter de urgencia la ejecución de estos trabajos.

Se recomienda al Consorcio Supervisor Vial San martin la inclusión a mayor tiempo de sus especialista al campo, es necesario la mayor presencia de ellos para la resolución de problemas, discrepancias o dudas que se presentan en campo.

Se recomienda la pronta inclusión de un vehiculo para el especialista en seguimiento en campo de PROVIAS NACIONAL para poder recorrer todo el tramo vial y las áreas auxiliares .

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-10-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Mejoramientos de suelos

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva Km 51+010 a la 51+260 se realiza el mejoramiento de los suelos en el lado izquierdo de la vía.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 04-10-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-10-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Excavacion y carga de material excedente

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva KM. 51+020 se realiza la carga del material excedente producto de los mejoramientos de suelos, que se transporta hacia un DME cercano

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 04-10-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 04-10-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Relleno compactado en alcantarilla TMC

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva KM. 50+985 se realiza el relleno compactado en los lados de alcantarilla TMC construida.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-10-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 04-10-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Vaciado de muro ciclopeo (Paño13)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva KM. 50+844 a la 50+925 se ha vaciado el paño No. 13 de muro de concreto ciclopeo.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-10-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 04-10-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Encofrado de muro de concreto ciclopeo.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva KM. 50+844 a la 50+925 se ha encofrado el paño No. 11 de muro de concreto ciclópeo.

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-10-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 04-10-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Excavación para la construcción de muros

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva KM. 50+844 se realiza la excavación para la construcción de muros de concreto

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-10-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-10-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Encofrado en muro

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
 En la progresiva Km. 50+820 a la 50+850 se realiza el encofrado de muro de concreto armado.

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-10-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-10-2019

**Actividades:**  
 Visita de verificación de actividades ejecutadas en campo: Construcción de cabezal de alcantarilla y emboquillado entrada.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
 En la progresiva KM. 50+650 se verifica la construcción de cabezal de alcantarilla y emboquillado de piedras en la entrada.

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-10-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

04-10-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo : Encofrado de cabezal de salida de alcantarilla tunner liner de D= 3212mm

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 50+500 se realiza el encofrado para la construcción de cabezal de alcantarilla tuner liner de 3212 mm de diámetro.

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

05-10-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

10

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-10-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Construcción de relleno compactado en alcantarilla tmc de 72"

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva KM. 50+420 se realiza el relleno compactado en alcantarilla TMC de 72 " ( solo se ha colocado la mitad de la alcantarilla, para dar acceso )

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-10-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

11

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-10-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo:Mejoramiento de suelos

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva KM. 50+050 a 50+180 Se realiza el mejoramiento de suelos en el lado derecho de la vía.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-10-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Construcción de tapas fijas de cunetas rectangulares.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
En la progresiva Km. 37+640 se realiza la construcción de tapas fijas de las cunetas rectangulares.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
05-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-10-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Compactación de asfalto en caliente colocado, lado izquierdo

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
En la progresiva Km. 43+020 se realiza la compactación del asfalto en caliente colocada en el lado izquierdo de la via.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
05-10-2019





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

04-10-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: asfaltado en caliente ( lado izquierdo )

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 43+000 se realiza la continuación de la colocación de la primera capa de asfalto en el lado izquierdo de la vía.

14

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

05-10-2019