




# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA


## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

**Confirma Bitacora:** Si  
**Nro Informe:** 195  
**Fecha Informe:** 05-10-2019  
**Nombre De La Obra:** Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50  
**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA


**Foto Bitacora:**




**Foto Bitacora 2:**




**Foto Bitacora 3:**




**Foto Bitacora 4:**



**Foto Bitacora 5:**



**Foto Bitacora 6:**



**Asunto:**

Inspección visual en campo respecto a las actividades de construcción de proyecto.

**Conclusiones:**

Se aprecia que se desarrollan actividades de construcción en ménsulas en el puente Moro Moro, descarga de ceniza volcánica y mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante.

Es de indicar que, de acuerdo a la propuesta técnica – económica del CSVA, se aprecia la participación del especialista en suelos y pavimentos de forma parcial, sin embargo en lo que va del año, aun no se cuenta con su participación.

El Personal de la sub dirección de obras continúa con actividades de trabajos en campo y gabinete respecto a la elaboración de los expedientes de Adicionales de obra por interferencias y/o cambio de trazo u otras, de acuerdo a las necesidades presentadas por los ejecutores de obra.

Se adjunta en formato pdf la asistencia del personal profesional, técnico y auxiliar correspondiente al 4.10.2019 de la Supervisión de obra – CSVA.

**Recomendaciones:**

De las actividades de mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante se sugiere que el especialista en suelos y pavimentos de la DS de PVN pudiera verificar las actividades en ejecución

Se sugiere la participación de los especialistas en suelos y pavimentos y de control de calidad del CSVA, a fin de que este pudiera verificar las actividades inherentes a su especialidad, de forma tal de garantizar la calidad de los trabajos en ejecución.

## PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

LUZMILA GUERRA  
MOTTA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

05-10-2019

**Actividades:**

Movimiento de tierras, descarga de material (ceniza volcánica) el km 97+560 aproximadamente.

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

Con el apoyo de una excavadora sobre orugas y volquetes, se realiza la descarga de material (ceniza volcánica) el km 97+560 aproximadamente, tomándose conocimiento que el material es depositado en el DME ubicado en el km 103+350.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

05-10-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-10-2019

**Actividades:**  
Movimiento de tierras, corte y mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante en el km 97+280 aproximadamente.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Se desarrollan las actividades de corte y mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante en el km 97+280 aproximadamente, con el apoyo de una excavadora sobre orugas, volquetes, un camión cisterna, una motoniveladora y un rodillo, apreciándose:

- Corte de material a nivel de piso.
- Transporte de material de cantera, tomándose conocimiento que el material es transportado de la cantera Pachas.
- Riego de vía y humedecimiento de material.
- Compactado de material

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
05-10-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

LUZMILA GUERRA MOTTA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

05-10-2019

**Actividades:**

Construcción de puente Moro Moro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

De las actividades de construcción del puente Moro Moro, se aprecia el armado de acero y limpieza en ménsula.

Así como la estructura del falso puente.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

05-10-2019

3



**Fotos:**