



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 204	Fecha Informe: 01-10-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2019

Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL NORMAL AVANCE DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE ESTA INTERVINIENDO EN LAS PARTIDAS DE DRENAJE – ALCANTARILLAS DE MCA Y CABEZALES DE GAVIONES , ASÍ TAMBIÉN LOS TERRAPLENES Y SUB BASE GRANULAR CON EL TRANSPORTE, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO LISO, EN LOS TRES PUENTES LLINQUI, UNTAVE Y CHILLIHUA SE AVANZA CON EL CONTROL DE LA SUPERVISIÓN.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA ACELERAR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y PRUEBAS EN LA PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE, PARA DAR INICIO A ESTAS PARTIDAS Y TENER MAYOR AVANCE EN LA VALORIZACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-10-2019

Actividades:
 CUNETETA TIPO V

CDescripcion _____:
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 32+433, ENCOFRADO CON CERCHAS METÁLICAS PARA EL VACIADO

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-10-2019

Actividades:
 PUENTE LLINQUI (L=36.30 M)

CDescripcion _____:
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 33+760, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN VIGAS POS TENSADAS

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-10-2019

Actividades:
 DEFENSA RIBEREÑA

CDescripcion_____:
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 57+880, COLOCADO DEL ENROCADO

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-10-2019

Actividades:
 PUENTE CHILLIHUA (L=26.60 M)

CDescripcion_____:
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 46+929, ENCAUZAMIENTO DEL RÍO CON TUBERÍAS METÁLICAS CORRUGADAS PARA INSTALAR EL FALSO PUENTE.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-10-2019

Actividades:
DRENAJE

CDescripcion _____:

ALCANTARILLA TIPO MCA DE 1 X 1 M DE SECCIÓN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 59+673.60, ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN MUROS DE ELEVACIÓN Y LOSA SUPERIOR.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-10-2019

Actividades:
PEDRAPLÉN

CDescripcion _____:

UBICADO EN LA PROGRESIVA 60+700, ACOMODO DE ROCA

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-10-2019

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_____:

UBICADO EN LA PROGRESIVA 44+200, DESPRENDIMIENTO DE ROCA DE LA VARIANTE PASPA

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-10-2019