

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Infor me: 204	Fecha Informe: 01-10-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

REPORTE DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2019

**Conclusiones:**

SE CONTINUA CON EL NORMAL AVANCE DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE ESTA INTERVINIENDO EN LAS PARTIDAS DE DRENAJE – ALCANTARILLAS DE MCA Y CABEZALES DE GAVIONES , ASÍ TAMBIÉN LOS TERRAPLENES Y SUB BASE GRANULAR CON EL TRANSPORTE, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO LISO, EN LOS TRES PUENTES LLINQUI, UNTAVE Y CHILLIHUA SE AVANZA CON EL CONTROL DE LA SUPERVISIÓN.

**Recomendaciones:**

SE RECOMIENDA ACELERAR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y PRUEBAS EN LA PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE, PARA DAR INICIO A ESTAS PARTIDAS Y TENER MAYOR AVANCE EN LA VALORIZACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-10-2019

**Actividades:**  
 CUNETA TIPO V

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 32+433, ENCOFRADO CON CERCHAS METÁLICAS PARA EL VACIADO

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-10-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-10-2019

**Actividades:**  
 PUENTE LLINQUI (L=36.30 M)

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 33+760, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN VIGAS POS TENSADAS

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-10-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-10-2019

**Actividades:**  
 DEFENSA RIBEREÑA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 57+880, COLOCADO DEL ENROCADO

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-10-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-10-2019

**Actividades:**  
 PUENTE CHILLIHUA (L=26.60 M)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 46+929, ENCAUZAMIENTO DEL RÍO CON TUBERÍAS METÁLICAS CORRUGADAS PARA INSTALAR EL FALSO PUENTE.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-10-2019

**Actividades:**  
DRENAJE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

ALCANTARILLA TIPO MCA DE 1 X 1 M DE SECCIÓN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 59+673.60, ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN MUROS DE ELEVACIÓN Y LOSA SUPERIOR.

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-10-2019

**Actividades:**  
PEDRAPLÉN

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

UBICADO EN LA PROGRESIVA 60+700, ACOMODO DE ROCA

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-10-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-10-2019

**Actividades:**  
MOVIMIENTO DE TIERRAS

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
UBICADO EN LA PROGRESIVA 44+200, DESPRENDIMIENTO DE ROCA DE LA VARIANTE PASPA

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-10-2019