



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 21	Fecha Informe: 10-10-2019	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 10/10/19

Conclusiones:

SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 07 FRENTEROS EN LOS KM 71+820, 78+000, 88+800, 101+200, 103+550, 109+520 Y 112+200. UTILIZANDO LOS DME KM 75+200, 80+900, 90+700, 93+850 Y 111+100. PERFORACIONES EN LOS KM. 78+150, 88+650, 100+100 Y 103+360.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS TRAMITES DE LOS NUEVOS DME, INTERFERENCIAS SANITARIAS Y PAGO A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

10-10-2019

Actividades:

Movimiento de Tierras
km 101+200

CDescripcion_____:

Equipos
02 Excavadoras
10 Volquetes

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-10-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

10-10-2019

Actividades:

Movimiento de Tierras
km 103+550

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
10 Volquetes

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 10-10-2019

Actividades:
Movimiento de Tierras
km 112+200

CDescripcion_____:
Equipo
01 Excavadora
01 Cargador
05 Volquetes

3



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
11-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

10-10-2019

Actividades:

DME km 111+100

CDescripcion_____:

Equipos
02 Tractores
02 Excavadoras

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-10-2019

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 10-10-2019

Actividades:
Movimiento de Tierras
km 109+520

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
04 Volquetes

5



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
11-10-2019